

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Juli
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	6.526.369.000	12,35	7,35	5	722.950.400	11,08	58.822.800	0,9	10,18						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	6.526.369.000	12,35	7,35	5	722.950.400	11,08	58.822.800	0,9	10,18						
																1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Pembuatan RTH Taman Abu Bakar Ali : lokasi dari 1 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Koordinasi dengan paniti kismo terkait kekancingan lokasi rencana RTH ABA yang belum dikeluarkan oleh pihak kraton. FEBRUARI Koordinasi dengan Tim Teknis yang ditunjuk untuk Dokumen Pengadaan Konstruksi Pembangunan RTH ABA MARET 1. Keluarnya Palilah/Ijin sewa Penggunaan Lahan Tanah SG ex Parkir ABA. 2. Pemaparan hasil DED dengan Pihak Kasultanan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Agus Langgeng Basuki (KHP Datu Dana Suyasa) dari Paniti Kismo Kraton Ngayogyakarta tanggal 26 Maret 2026 APRIL 1. Rapat Review Dokumen Kontrak dengan Biro Hukum, Inspektorat dan Biro PBJ tanggal 9 April 2026; 2. Paparan dengan Sekda tanggal 16 April 2026 MEI

1.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	6.526.369.000	12,35	7,35	5	722.950.400	11,08	58.822.800	0,9	10,18			Ex-parkir Abu Bakar Ali	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	1. Desk Review HPS oleh Inspektorat DIY tanggal 8 Mei 2026. Dari hasil pencermatan, terdapat data RAB yang belum sesuai dengan DED sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk melengkapi HPS. Catatan dari Inspektorat : terkait komponen material dan spesifikasi bangunan pagar keliling dan gerbang, harga dari jenis tanaman, spesifikasi tingkat pertumbuhan bibit, jumlah jenis tanaman 2. Audiensi dengan Gubernur terkait Design RTH ABA tanggal 21 Mei 2026 terkait konsep terakhir untuk RTH ABA, meliputi kebutuhan hardscape dan softscape JUNI 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan RTH ABA: Tanggal 22 Juni 2026 2. Koordinasi dan Review HPS dengan Inspektorat: tanggal 26 Juni 2026 3. Pelimpahan review HPS ke Biro PBJ tanggal 30 Juni 2026 JULI 1. Sewa Lahan RTH ABA senilai Rp. 55.000.000, telah dilakukan Pembayaran di Bulan Juli 2026. 2. Progress Pengadaan = evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga 3. Koordinasi Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan RTH ABA= Tanggal 14 Juli 2026 Faktor Penghambat: Penyesuaian HPS dan Design terbaru, serta review HPS dan Dokumen membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, Solusi: Memberi batasan waktu kepada Konsultan pembuat DED terkait dateline pembuatan HPS dan Design Revisi. Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terkait sangat intensif.
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.035.195.514	65,08	65,08	0	29.094.615.649	60,57	26.935.329.514	56,07	4,5					
2.1	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.689.600	61,48	61,48	0	24.753.600	60,84	24.593.192	60,44	0,4					

																1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Renja 2027 : dokumen dari 1 dokumen 3. Perubahan Renja 2026 : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI : 1. Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover. 2. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka survei lokasi penanaman mangrove pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Mangrove Pengklik Samas, Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Januari 2026. 3. Terlaksananya rapat kerja komisi C pada tanggal 15 Januari 2026 membahas tentang rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dan rencana usulan pokir dewan tahun 2027. Komisi C fokus membahas urusan lingkungan hidup, salah satunya terkait dengan upaya pengelolaan persampahan di DIY. Dalam menu pokir nantinya diharapkan OPD juga bisa memunculkan output yang mendukung terkait pengadaan sarana dan prasarana persampahan 4. Terlaksananya rapat kerja komisi B. Pembahasan yang dilakukan terkait dengan rencana pokir komisi B di urusan kehutanan. Beberapa hal yang disampaikan adalah bagaimana urusan kehutanan dapat memberikan kontribusi PAD secara lebih optimal FEBRUARI : 1. Terlaksananya Forum OPD DLHK DIY tahun 2026 pada tanggal 19 Februari 2026 di aula jati dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : - Tema dari Forum PD kali ini adalah “Tantangan dan Strategi Pengelolaan Persampahan Pasca Desentralisasi dan Persiapan PSEL” - Narasumber yang dihadirkan adalah Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Bpk. Sugeng Riyanta, S.T., M.M. - Peserta yang diundang mewakili unsur pemerintah daerah, perwakilan pemerintah pusat, perwakilan pemerintah kabupaten/ kota, LSM, praktisi, masyarakat, serta internal DLHK - Hasil dari pertemuan ini selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Forum OPD yang ditandatangani oleh perwakilan yang hadir
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

[illegible]

[illegible]

2.1.1	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.226.900	78,1	78,1	0	6.413.900	77,96	6.300.122	76,58	1,38	DLHK DIY	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Sekretariat	4. Desk proSN Kemendagri (Lingkungan hidup) pada tanggal 5 Maret 2026. Di urusan lingkungan hidup terdapat indikator prioritas nasional yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Daerah (IKPS). Nilai IKPS yang ditargetkan dari pusat adalah sebesar 68 poin, sedangkan target nasional adalah sebesar 64. Namun melihat realisasi DIY pada tahun 2025 yaitu sebesar 47,5, maka target 68 dianggap terlalu berat. Berdasarkan hasil desk, maka disepakati target untuk DIY adalah sebesar 55 poin 5. Desk proSN Kemendagri (Kehutanan) pada tanggal 5 Maret 2026. Berdasarkan program strategis nasional, urusan kehutanan mendukung terhadap penanganan kemiskinan ekstrim dengan Sub kegiatan yang ditaggingkan adalah sub kegiatan terkait dengan pengembangan perhutanan sosial APRIL 1. Terlaksananya perjalanan dinas biasa unit program dalam rangka survei calon Proklamasi DIY di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari pada tanggal 15 April 2026. 2. Terlaksananya Rapat unit program dalam rangka Diskusi Perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Jogja Hijau pada tanggal 29 April 2026. Pergub 84 tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau dianggap sudah kurang relevan lagi saat ini sehingga perlu dilakukan revisi. Hal paling mendasar dari revisi adalah perluasan ruang lingkup sasaran yang semula di level kelurahan/ kalurahan menjadi level DIY. Peran lintas sektor dalam penerapan jogja hijau juga akan diperkuat lagi melalui pergub yang baru nanti 3. Terlaksananya Desk target pendapatan dilakukan di Ruang F BPKA DIY dan dipimpin oleh Bidang Anggaran Pendapatan dan dihadiri oleh perwakilan dari Bapperida DIY. Pendapatan tahun 2027 diharapkan dapat naik dibandingkan dengan angka yang disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Target pendapatan 2027 di DLHK DIY adalah sebesar Rp. 4.656.539.975,-. Surat usulan sudah disampaikan ke BPKA melalui aplikasi srikandi dengan nomor surat B/000.7.2/842/D5 tertanggal 6 April 2026.
-------	-------------------	---	-----------	------	------	---	-----------	-------	-----------	-------	------	----------	--	--

[illegible]

[illegible]

																		- Usulan perubahan target pada indikator-indikator yang realisasinya sudah melebihi target. Indikator dimaksud adalah target sasaran reformasi birokrasi dan target sasaran terkait penanganan lahan kritis
																	JULI	
																	1. Terlaksananya rapat dalam rangka koordinasi data pada tanggal 23 Juli 2026. Dalam rapat ini dilakukan sinkronisasi dan updating data urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Data ini selanjutnya akan disampaikan ke Bappperda sebagai salah satu unsur penilaian kinerja OPD TW II. Berdasarkan hasil desk, masih terdapat beberapa data yang belum bisa dilakukan update karena baru akan diketahui realisasinya pada akhir tahun. 2. Terlaksananya revisi dokumen review renstra. Revisi ini mendasarkan pada berita acara hasil review yang dilakukan oleh inspektorat. Dari hasil review tersebut ditemukan beberapa indikator belum sesuai antara draft dokumen renstra dengan BA penyesuaian target. Selain itu juga dibuat cascade dan pohon kinerja yang baru untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Terlaksananya penyusunan rancangan renja perubahan 2026. Salah satu yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan renja perubahan adalah Surat Edaran Nomor B/000.7.2.4/10/B1 TAHUN 2026 tentang Pencermatan Belanja dan usulan Perubahan Tahun Anggaran 2026. Beberapa yang harus ditindaklanjuti adalah efisiensi perjalanan dinas, identifikasi kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya, dan identifikasi sisa belanja paket yang memiliki nilai cukup besar (diatas Rp. 500.000,-). Faktor Penghambat: Perubahan atas review renstra tidak dapat dibarengi dengan penyesuaian usulan anggaran Faktor Pendukung: Target indikator kinerja dapat disesuaikan dengan realisasi melalui review renstra yang dilakukan. Selain itu juga dapat melakukan update nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan pemutakhiran terakhir	

																1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. RKA-DPA 2027 : dokumen dari 1 dokumen 3. RKA-DPA Perubahan 2026 : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI : 1. Pada bulan januari belum terdapat aliran kas dalam sub kegiatan ini 2. Terdapat perubahan penjabaran DPA murni 2026 karena penyesuaian terhadap alokasi dana keistimewaan dan telah ditetapkan melalui nomor DPPA/A.2/2.11.3.28.0.00.02.0000/001/2026 tanggal 23 Januari 2026 3. Seluruh kegiatan selanjutnya mengacu pada DPPA tersebut FEBRUARI : 1. Terlaksananya Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover 2. Terlaksananya perubahan penjabaran APBD untuk sub kegiatan yang bersumber dana keistimewaan. Terdapat 2 urusan keistimewaan di DLHK dengan rincian sebagai berikut : - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan pagi alokasi anggaran sebesar Rp. 6.526.369.000,00 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram dengan laokasi anggaran sebesar Rp. 329.437.500,00 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 40.000.000,00 4. Terlaksananya penyesuaian RAK pada beberapa sub kegiatan antara lain : - Sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan (KPH)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2.1.2	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.821.000	42	42	0	3.610.500	40,93	3.605.778	40,88	0,05	DLHK DIY	- Sub Kegiatan Pengoperasian Dan Pemeliharaan TPA TPST - Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Provinsi - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. Tersedianya dokumen DPPA Nomor DPPA/A.2/2.11.3.28.0.00.02.0000/001/2026 tanggal 23 Januari 2026 MARET : 1. Terlaksananya Belanja alat/bahan komputer 2. Terlaksananya identifikasi menu pokir pada tahun 2027. Menu pokir yang dimaksud adalah Pembinaan Pengelola Sampah Mandiri, (BKK) Pengadaan Kendaraan Roda 3, Merti Kali, (BKK) Pengadaan mesin pencacah, Peningkatan Kapasitas Kader Bidang lingkungan hidup, Bimbingan Teknis dan pembangunan Bangunan Pengendali tebing (Gully plug), Penanggulangan MEP, Sekolah Daerah Aliran Sungai, Peningkatan Kapasitas KTH, (BKK) Pembangunan Instalasi Pemanen Air Hujan, Pembinaan KTH di dalam kawasan hutan, dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata. OPD diminta untuk bersiap melakukan verifikasi atas usulan pokir dari dewan. APRIL 1. Terlaksananya input SIPD terhadap menu pokir tahun 2027. Terdapat tambahan pagu dalam belanja RKPD karena mengakomodir menu pokir 2. Terlaksananya input SIPD terhadap DIM OPD yang diusulkan. DIM yang disetujui antara lain adalah : - Penyusunan dokumen RIPS - Penyusunan dokumen KLHS RPJMD - Penyusunan dokumen RPPMA - Penyusunan dokumen Kajian bisnis minyak kayu putih 3. Terdapat pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan. Salah satunya anggaran penyusunan dokumen jakstrada yang diambilkan dari anggaran pembinaan pengelola sampah mandiri MEI
-------	-------------------	------------------------------------	-----------	----	----	---	-----------	-------	-----------	-------	------	----------	---

[illegible]

																- Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Provinsi - Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi - Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional JULI 1. Terlaksananya perbaikan terhadap input Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional terhadap sub kegiatan tahun anggaran 2027 di SIPD 2. Terlaksananya input anggaran belanja hasil efisiensi untuk RKPd Perubahan 2027 dengan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor B/000.7.2.4/10/B1 TAHUN 2026 tentang Pencermatan Belanja dan usulan Perubahan Tahun Anggaran 2026 3. Terlaksananya input anggaran pendapatan sesuai dengan mempertimbangkan realisasi dan arahan dari BPKA. Anggaran pendapatan semula adalah Rp. 5.028.719.700,- menjadi Rp. 7.653.900.329,- 4. Terlaksananya pembahasan KUA PPAS 2027 di komisi C 5. Terlaksananya pembahasan KUA PPAS 2207 dan prognosis 2026 di komisi B Faktor Penghambat: Terdapat pengurangan anggaran belanja sehingga diperlukan strategi non-budgeting dalam pencapaian target indikator Faktor Pendukung: Terdapat penambahan anggaran pendapatan
															1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen 2. Laporan money bulanan : 7 dokumen dari 12 dokumen 3. LPPD, LKjIP, LKPJ : 3 dokumen dari 3 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI : 1. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Komputer

[illegible]

[illegible]

3. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke KTH Santosa Harapan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pada tanggal 11 Februari 2026 sesuai surat tugas nomor B/400.13.9/479/D5. Kelompok masyarakat ini melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang bersumber dana dari APBN melalui BPDAS SOP. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, seluruh bibit sudah didistribusikan sesuai dengan rencana. Distribusi dilakukan dengan pembagian secara merata ke setiap KK di seluruh Kalurahan Triwidadi. Masing-masing KK menerima 5 bibit sengan dan 1 bibit alpukat. Tidak ada pengawasan dari kelompok pelaksana sehingga kelompok tidak secara pasti mengetahui paah bibit sudah tertanam semua atau belum. Sarpras pembibitan yang ada sudah tidak digunakan lagi dan rusak (mis : naungan, bedengan, dll)

4. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke Karang Taruna Dipo Ratna Muda, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pada tanggal 11 Februari 2026 sesuai surat tugas nomor B/400.13.9/480/D5. Kelompok masyarakat ini melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang bersumber dana dari APBN melalui BPDAS SOP. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, sarpras pembibitan saat ini digunakan kembali untuk budidaya tanaman cabai. Distribusi bibit telah selesai dilakukan dan dapat dipastikan bahwa seluruh bibit telah tertanam. Secara visual, bibit yang ditanam dalam keadaan baik sehingga persentase tumbuhnya diharapkan juga akan tinggi.

MARET :

1. Terlaksananya desk money bulan Februari pada tanggal 4 dan 5 Maret 2026.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan februari, seluruh capaian fisik dapat tercapai sesuai dengan target namun terdapat 2 sub kegiatan yang deviasi capaian keuangan lebih dari 10 % yaitu :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

													- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (12,64%)
													- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (18,32%)
													- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (15,95%)
													- Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (36,64%)
													- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (42,76%)
													5. Terlaksananya desk asersi tematik kemiskinan pada tanggal 11 Mei 2026 dan tematik kesehatan dan pendidikan pada tanggal 13 Mei 2026. Desk dilakukan oleh perwakilan dari BPKP DIY untuk memastikan bahwa terdapat dukungan dari daerah terhadap tema-tema yang diangkat pusat sebagai isu prioritas.
													JUNI
													1. Terlaksananya rapat unit program dalam rangka desk monev bulan Mei pada tanggal 4 dan 5 Juni 2026 di Aula C (Argulobang) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Berdasarkan hasil evaluasi sub kegiatan yang dilakukan, seluruh realisasi fisik dapat tercapai sesuai dengan target, namun terdapat sub kegiatan yang memiliki deviasi keuangan lebih dari 10% pada bulan mei, yaitu :
													- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (12,64%)
													- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (30,37%)
													- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (15,95%)
													- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi (11,80%)
													- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (14,86%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																5. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi penanaman hutan rakyat di KTH Murwat, Jolosutro, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul pada tanggal 21 Juli 2026. Secara umum, bibit yang ditanam dalam kondisi sangat baik dengan ketinggian bibit kisaran 100-150 cm dan berkayu. Penanaman dilakukan pada awal bulan februari. Diharapkan curah hujan masih tinggi sampai beberapa bulan ke depan sehingga persentase tumbuh tanamannya tinggi Faktor Penghambat: Hasil temuan monev sebelumnya terkadang tidak dapat langsung ditindaklanjuti karena berbagai keterbatasan Faktor Pendukung: Tersedianya data laporan dari bidang/balai yang cukup lengkap dan disampaikan tepat waktu
2.2	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.969.409.114	65	65	0	26.685.117.208	60,69	24.664.768.926	56,1	4,59					
																1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (SIPD) : Orang dari 390 Orang 2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN : Orang dari 390 Orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI '1. Terlaksananya Pembayaran gaji PNS, PPPK ASN Bulan Januari 2026 termasuk di dalamnya terdapat pembayaran iuran Jaminan Kesehatan 4%, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, PPPK ASN pada DLHK DIY untuk bulan Januari 2026. 2. Terlaksananya pembayaran Gaji Terusan PNS DLHK DIY an.Bledug Bernanti Dwisiwi, S.Si. bulan Januari 2026 FEBRUARI 1. Terlaksananya Pembayaran gaji PNS, PPPK ASN Bulan Februari 2026 termasuk di dalamnya terdapat pembayaran iuran Jaminan Kesehatan 4%, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja Februari 2026. 2. Terlaksananya pembayaran Gaji Terusan PNS DLHK DIY ke 2 an. Bledug Bernanti Dwisiwi, S.Si. bulan Februari 2026 3. Terlaksananya pembayaran Kekurangan Gaji Pokok Gaji Berkala PNS Sejumlah 4 Pegawai an. Raden Dwi Atma Bagus, Veronika Yuli Kurniasari, Bambang Sugeng R, Arini. dibayarkan bulan Februari 2026

[illegible]

[illegible]

																1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. JUmlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan Januari 2026 a.n Dian Rahma Sari,A.Md.Kb.N, cs 2. Penerimaan pendapatan Induk sampai dengan tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp 74.561.116,- dengan angkas Induk sampai dengan Desember Rp Rp 11.126.000,- 3. Realisasi belanja Induk sampai dengan tanggal 29 Januari 2026 sebesar Rp1.478.516.564,- FEBRUARI 1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan Februari 2026 a.n Dian Rahma Sari,A.Md.Kb.N, cs 2. Penerimaan pendapatan Induk sampai dengan tanggal 24 Februari 2026 sebesar Rp 191.080.040,- dengan angkas Induk sampai dengan Februari Rp 87.507.000,- 3. Realisasi belanja Induk sampai dengan tanggal 25 Februari 2026 sebesar Rp 5.189.180.984,- MARET 1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan Maret 2026 a.n Dian Rahma Sari,A.Md.Kb.N, cs
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Penerimaan pendapatan Induk sd tanggal 25 Maret 2026 sebesar Rp 275.348.676,- dengan angkas Induk sampai dengan Maret Rp 135.423.000,-

3. Realisasi belanja Induk sd tanggal 31 Maret 2026 sebesar Rp 15.248.222,-

APRIL

1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan April 2026 a.n Dian Rahma Sari,A.Md.Kb.N, cs

2. Penerimaan pendapatan Induk sd tanggal 22 April 2026 sebesar Rp 37.6849.684,- dengan angkas Induk sampai dengan April Rp 163.336.000,-

3. Realisasi belanja Induk sd tanggal 24 April 2026 sebesar Rp 16.030.505.385,-

MEI

1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan Mei 2026 a.n Dian Rahma Sari,A.Md.Kb.N, cs

2. Penerimaan pendapatan Induk sd bulan Mei 2026 sebesar Rp 502.490.064,- dengan angkas Induk sampai dengan Mei Rp 188.372.000,-

3. Realisasi belanja Induk sd bulan Mei 2026 sebesar Rp 20.669.405.555,-

4. Terdapat perubahan target pendapatan DLHK DIY (Total) dari Rp.5.028.719.700,- menjadi Rp. 6.036.671.839,-. Untuk minyak kayu putih mengajukan usulan perubahan perda dengan perhitungan tarif per kg minyak kayu putih dari 220.000/liter jadi 137.600/kg. Selain itu BKPH juga mengajukan tarif untuk buah nangka (Rp.3000/kg) dan buah nyamplung (Rp.15.000/kg). Selain itu BKPH ingin menjalin kerja sama riset untuk carbon trading nyamplung dengan PT.Pandu Wijaya Negara. Tahura mengajukan penambahan tarif untuk sewa peralatan camping dan sepeda

JUNI

																		'1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan Juni 2026 a.n Dian Rahma Sari, A.Md.Kb.N, cs 2. Penerimaan pendapatan Induk sd tangagl 23 Juni 2026 sebesar Rp 600.835.704,- dengan angkas Induk sampai dengan Juni Rp 210.747.000,- 3. Realisasi belanja Induk sd tanggal 22 Juni 2026 sebesar Rp 26.751.631.868,-, - JULI 1. Terlaksananya pemberian honor Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Berdasar Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 445 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 untuk bulan Juli 2026 a.n Dian Rahma Sari,A.Md.Kb.N, cs 2. Penerimaan pendapatan Induk s.d bulan Juli 2026 sebesar Rp 762.719.924,- dengan angkas Induk sampai dengan bulan Juli Rp 298.670.000,- 3. Realisasi belanja Induk s.d bulan Juli 2026 sebesar Rp 30.803.180.902,- Faktor Penghambat: Terdpat alkas yang belum direalisasikan sebesar Rp 271.500,- berupa belanja cek, dikarenakan belanja disesuaikan kebutuhan. (terdapat pengurangan penggunaan cek seperti untuk pencairan TPP tidak lagi menggunakan cek maka penggunaan cek semakin sedikit. Solusi: dilakukan efisiensi Faktor Pendukung: 1. Tersedianya SK Kepala Dinas tentang Penunjukan PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara 2. Ketersediaan dana yang tepat waktu
																	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (SIPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

[illegible]

																	1. Melakukan penggabungan seluruh file Laporan Keuangan Audited menjadi satu dokumen Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 serta melakukan publikasi laporan pada aplikasi Siaga Keuangan. 2. Terlaksannya rapat koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 9 Juli 2026 di Ruang Rapat Subbagian Keuangan. Rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor B/900.1.3.10/6314/B2 Tahun 2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026. Koordinasi dilakukan bersama petugas persediaan induk, petugas akuntansi, dan keuangan guna memastikan penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan. 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 10 Juli 2026 di Ruang Rapat Subbagian Keuangan. Rapat ini dilaksanakan untuk menyampaikan Surat Edaran tentang Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 kepada petugas aset, persediaan, akuntansi, perencanaan, dan keuangan. Melalui koordinasi ini diharapkan penyusunan laporan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan. Faktor Penghambat: Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung: Tersedianya data dukung yang akurat
																1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan : 1 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI

[illegible]

[illegible]

4. Terlaksananya Desk Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 21&22 Mei 2026 di Ruang Rapat Subbagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencocokkan data realisasi anggaran sampai dengan April 2026, sisa anggaran sampai dengan Mei 2026, sisa SPP sd Mei yang belum diambil, serta prediksi deviasi bulan Mei berdasarkan realisasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan dari pelaksana yang belum terealisasi agar pada saat triwulanan nanti deviasi realisasinya tidak merah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada PPTK dan PUMK terkait pencairan LS kontraktual

JUNI

1. Terlaksananya input data realisasi belanja dan pendapatan bulan Juni 2026 pada aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan

2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan (SPJ Fungsional) bulan Juni 2026

3. Terlaksananya penggandaan dokumen untuk bulan Juni sebanyak 3.361 lembar

4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Keuangan Semester I T.A 2026 pada hari Selasa, 23 Juni 2026 di Aula Kayu Putih (B) DLHK DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan link pengumpulan data Akuntansii beserta dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyusunan Laporan Semesteran.

5. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kinerja Kinerja Keuangan Semester I TA 2026, pada hari Jumat, 26 Juni 2026 di Aula Jati (A) DLHK DIY. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan perangkat daerah sampai dengan prediksi Semester I serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan langkah strategis guna mengoptimalkan pencapaian target keuangan pada Semester II TA 2026.

JULI

1. Terlaksananya input data realisasi belanja dan pendapatan bulan Juli 2026 pada aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan

																2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan (SPJ Fungsional) bulan Juli 2026 3. Terlaksananya penggandaan dokumen untuk laporan bulanan bulan Juni sebanyak 3.361 lembar, laporan semesteran sebanyak 700 lembar dan jilid 2 dokumen 4. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I 2026 dan Prognosis 5. Terlaksananya sosialisasi Template SPJ (SIA SPJ) pada tanggal 21 Juli 2026 di Aula Jati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kepada para PUMK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PUMK dalam penggunaan Template SPJ yang disusun oleh Subbagian Keuangan sebagai pedoman penyusunan B26, sehingga proses penyusunan SPJ menjadi lebih tertib, efektif, dan meminimalkan kesalahan dalam penulisan uraian rupiah, nomor rekening, serta uraian rekening belanja. Faktor Penghambat: Belum ada menu Register TBP pada aplikasi SIPD RI, sehingga TBP (Bend 26) setiap bulannya dicetak per nomor TBP, yang menyebabkan proses menjadi tidak efisien. Solusi: Saat bimtek SIPD dengan BPKA dan Kemendagri kendala ini sudah disampaikan dan akan ditindak lanjuti Faktor Pendukung: - Kerjasama yang baik dengan rekan kerja menjadi kunci kelancaran pelaksanaan pekerjaan - Akun bendahara pada SIPD sudah bisa diakses untuk 3 akun
2.3	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.270.000	64,4	64,4	0	34.270.000	63,15	34.268.680	63,14	0,01					
															1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Tersedianya honor pengurus barang untuk 11/12 orang FEBRUARI

2.3.1	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.270.000	64,4	64,4	0	34.270.000	63,15	34.268.680	63,14	0,01		DLHK DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Induk: Tersedianya honor pengurus barang untuk 11/12 orang, Tersedianya sticker label Barang Milik Daerah 40 pack THR :Terlaksananya Belanja Kertas Lebel sebanyak 15 Pack pada Tanggal 12 Februari 2026 BBH: Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebanyak 1 paket 1 jenis (stiker label 10 pack) LAB: Tersedianya administrasi BMD Balai LABLING berupa Kertas Label sebanyak 20 pak u.b. Pebruari 2026. BPS: Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover berupa kertas label stiker pada tanggal 13 Februari 2026 - Sisa mati Rp1.320 merupakan hasil negosiasi dan menambah point efisiensi anggaran. MARET Induk: Tersedianya honor pengurus barang untuk 11/12 orang APRIL Induk: Tersedianya honor pengurus barang untuk 11/12 orang, terlaksananya Rekonsiliasi Aset TW 1 pada 21 April 2026, rekonsiliasi Persediaan TW1 pada 29 April 2026, menyusun RKBMD 2027, Melaksanakan Inventarisasi BMD Tahun 2026 khususnya untuk KIB A, KIB E, dan KDP. MEI Tersedianya honor pengurus barang untuk 11/12 orang, penyusunan RKBMD 2027, melakukan usul penghapusan aset berupa buku, inventarisasi KIB E, entri pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan untuk kantin pada aplikasi SIM ASET, entri penerimaan dan pengeluaran persediaan pada SIM Persediaan JUNI Induk: Inventarisasi KIB E Buku dan Tanaman, Inventarisasi KIB B Peralatan dan Mesin, Entri Persediaan, Entri Pengadaan Pompa air pada Balai Pengelolaan Sampah, Entri KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) RTH Abu Bakar Ali berupa ATK dan Makan Minum JULI 1. Terusunnya laporan Barang Milik Daerah Pengguna Barang DLHK DIY Semester 1 TA 2026, 2. Tersusunnya laporan RKBMD Perubahan TA 2026. 3. Pemasangan KIR. Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SDM, ATK, sarana prasarana
-------	-------------------	---	------------	------	------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	----------	------------------------------	--

2.4	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.918.500	83,79	83,79	0	290.103.200	83,14	244.050.250	69,94	13,2						
2.4.1	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.977.500	100	100	0	34.977.500	100	34.606.717	98,94	1,06					DLHK DIY	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (SIPD) : 1 paket dari 1 paket 2. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 14 jenis dari 14 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Tersusunnya Timeline Belanja Komponen Instalasi Listrik selama 12 bulan 1 paket Teridentifikasi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan FEBRUARI Induk: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada Subbag Umum sebanyak 1 paket 10 jenis THR : Terlaksananya Belanja Alat Listrik sebanyak 2 Jenis berupa Saklar dan lampu BBH: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket (8 jenis : Fitting, Saklar, Stop Kontak, Lampu, Kabel Listrik, Kabel Roll, CFL, MCB) LAB: Tersedianya alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Balai LABLING sebanyak 1 paket 7 jenis u.b. Pebruari 2026 BPS: Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebanyak 1 paket 7 jenis. Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Rekanan yang responsif, barang dikirim tepat waktu, Sistem MBizMarket mempermudah proses transaksi belanja
																	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (SIPD) : 1 paket dari 1 paket 2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 41 jenis dari 41 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Survey penyedia peralatan dan perlengkapan kantor FEBRUARI

																3. Tersedianya alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Balai LABLING sebanyak 1 paket 5 jenis u.b. Pebruari 2026; dan 4. Tersedianya alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Balai LABLING sebanyak 1 paket 1 jenis u.b. Pebruari 2026. *BPS: 1. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada tanggal 9 Februari 2026 2. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada tanggal 13 Februari 2026 3. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada tanggal 13 Februari 2026 4. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada tanggal 13 Februari 2026" Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.3	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.800.500	100	100	0	51.800.500	100	50.511.491	97,51	2,49					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (SIPD) : 1 paket dari 1 paket 2. Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 19 jenis dari 19 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Survey penyedia peralatan rumah tangga FEBRUARI LAB: 1. Tersedianya peralatan rumah tangga-bahan kimia Balai LABLING sebanyak 1 paket 1 jenis u.b. Februari 2026; 2. Tersedianya peralatan rumah tangga-perabot kantor Balai LABLING sebanyak 1 paket 10 jenis u.b. Pebruari 2026; dan 3. Tersedianya peralatan rumah tangga-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Balai LABLING sebanyak 1 paket 1 jenis u.b. Pebruari 2026. BPS: Terlaksananya belanja bahan-bahan kimia berupa penyemprot serangga sebanyak 4 botol pada tanggal 23 Februari 2026" MARET BPS: Terlaksananya belanja perabot kantor pada tanggal 11 Maret 2026 BBH: Terlaksana belanja Bahan-Bahan Kimia penyemprot serangga sebanyak 4 buah THR : 1. Terlaksananya Belanja Bahan Kimia : Penyemprot Serangga

																2. Terlaksannnya Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor : Kapur Barus, Pewangi Ruangan, Gayung Air, Pewangi mobil, Slot pintu, Tempat Sampah, Pemanggi reffil spray, Tissue, Tissue Toilet dan sabit APRIL Induk: Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan berupa pewangi reffil, pewangi ruangan semprot, gayung, tissue, pewangi mobil, ember, kapur barus dan selang plastik BPS: - - BBH: Tersedianya perabot kantor 1 paket (12 jenis: tissue, pewangi mobil, keset, pewangi reffil spray, kemoceng, pewangi ruangan, keset sepet, tissue rol, obat pembasmi rumput, kuas, kapur barus, alat pewangi ruangan) MEI Induk: . Terlaksananya belanja bahan kimia berupa penyemprot serangga, 2. Terlaksananya belanja perabot kantor berupa kapur barus, keset karpet, tisu toilet, dan container box Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Penyedia yang koordinatif
															1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (SIPD) : paket dari 1 paket 2. Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : jenis dari 10 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Terlaksananya Penggandaan/Fotocopy dokumen subbag umum 1659 lembar dan Penjilidan 2 buku TAHURA : Terlaksananya belanja penggandaan FC untuk Balai Tahura bulan Januari 2026 BBH: Terlaksana penggandaan dokumen kedinasan bulan Januari sebanyak 420 lembar BALSAMP: 1. Terlaksananya belanja cetak bend 26 sebanyak 5 buku pada tanggal 15 Januari 2026 FEBRUARI

[illegible]

																		- Terlaksananya Belanja penggandaan FC untuk Balai Tahura bulan April Induk: Terlaksananyaanyanya Penggandaan/Fotocopy dokumen subbag umum 1645lembar, Penjilidan 2 buku, dan belanja Barang Cetakan (amplop, map, kotak arsip, blangko bend 26) BPS: Terlaksananya penggandaan dokumen 450 lembar @Rp 350 pada tanggal 10 April 2026 LAB:
																		Tersedianya hasil penggandaan/foto copy dan penjilidan Balai LABLING sebanyak 700 lembar dan 1 eksemplar u.b. April 2026 sehingga sudah tersedia sebanyak 2387/7987 lembar dan 3/12 eksemplar s.d. April 2026 BBH: 1. Terlaksana Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan berupa fotocopy dokumen kedinasan sebanyak 420 lembar
2.4.4	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.572.600	88,27	88,27	0	49.774.300	84,98	45.764.971	78,13	6,85							2. Terlaksana jilid dokumen sebanyak 2 eksemplar MEI BPS: Terlaksananya penggandaan dokumen 450 lembar @Rp 350 pada tanggal 11 Mei 2026 BBH: Terlaksana Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan berupa fotocopy dokumen kedinasan sebanyak 420 lembar Induk: Terlaksananyaanyanya Penggandaan/Fotocopy dokumen subbag umum 1642lembar, Penjilidan 2 buku, dan belanja benner THR : #Paket Barang Cetakan dan Penggandaan - Terlaksannya Belanja Bahan Cetak (Tiket retribusi) Tiket Parkir Kendaran Bermotor , tiket masuk, dan parkir mobil Bulan Mei - Terlaksannya Belanja Blangko ben 26 dan Cetak Amplop Coklat Bulan Maret - Terlaksananya Belanja penggandaan FC untuk Balai Tahura bulan Mei LAB: 1. Tersedianya hasil penggandaan/foto copy dan penjilidan Balai LABLING sebanyak 700 lembar dan 1 eksemplar u.b. Mei 2026 sehingga sudah tersedia sebanyak 3087/7987 lembar dan 4/12 eksemplar s.d. Mei 2026; 2. Tersedianya barang cetakan berupa : Amplop Berkop Coklat (kassing) 220/220 buah; Blangko Bend 26 25/25 buku; Cetak Stopmap 110/110 buah; dan Stopmap Berkop 90/90 buah. JUNI Tahura : #Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

																			- Terlaksananya Belanja penggandaan FC untuk Balai Tahura bulan Juni Lab
																			1. Tersedianya hasil penggandaan/foto copy dan penjiilidan Balai LABLING sebanyak 700 lembar dan 1 eksemplar u.b. Juni 2026 sehingga sudah tersedia sebanyak 3787/7987 lembar dan 5/12 eksemplar s.d. Juni 2026; Induk: Terlaksananya Penggandaan/Fotocopy dokumen subbag umum 1647lembar, Penjilidan 2 buku, dan belanja banner
																			BBH: 1. Terlaksana Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan berupa fotocopy dokumen kedinasan sebanyak 420 lembar
																			BPS: Terlaksananya penggandaan dokumen 450 lembar @Rp 350 pada tanggal 8 Juni 2026 JULI
																			BPS: Terlaksananya penggandaan dokumen 450 lembar @Rp 350 pada tanggal 13 Juli 2026 Induk: Terlaksananya Penggandaan/Fotocopy dokumen subbag umum 1645lembar, Penjilidan 2 buku THR :
																			#Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
																			- Terlaksannya Belanja Bahan Cetak (Tiket retribusi) Tiket Parkir Kendaran Bermotor , tiket masuk, dan parkir mobil Bulan Mei
																			- Terlaksannya Belanja Blangko ben 26 dan Cetak Amplop Coklat Bulan Maret
																			- Terlaksananya Belanja penggandaan FC untuk Balai Tahura bulan Juli LAB:
																			Tersedianya hasil penggandaan/foto copy dan penjiilidan Balai LABLING sebanyak 700 lembar dan 1 eksemplar u.b. Juli 2026 sehingga sudah tersedia sebanyak 4487/7987 lembar dan 6/12 eksemplar s.d. Juli 2026; BBH: 1. Terlaksana Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan berupa fotocopy dokumen kedinasan sebanyak 420 lembar
																			2. Terlaksana jilid dokumen sebanyak 2 eksemplar"
																			Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan
																			Faktor Pendukung: Petugas fotokopi yang cekatan, profesional dan kooperatif

2.4.5	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.832.000	100	100	0	8.832.000	100	7.716.000	87,36	12,64					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (SIPD) : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 jenis dari 2 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Survey penyedia bahan bacaan FEBRUARI Induk: Terbayarnya langganan koran Kedaulatan Rakyat untuk 1 tahun THR : Terlaksananya Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah selama 12 Bulan dari Januari - Desember BBH: Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Langganan National Geographic (12 Bulan) melalui pengadaan langsung BPS: Belum terlaksananya belanja bahan bacaan pada bulan Februari 2026 LAB: Tersedianya bahan bacaan Balai LABLING selama 12 bulan Tahun 2026 1/1 (jenis)" Faktor Penghambat: BPS: Nota awal yang diberikan oleh pihak ketiga ada kekeliruan dalam penulisan bulan dan pihak ketiga belum menyerahkan kembali nota yang sudah diperbaiki Solusi: BPS: Sudah rutin melakukan follow up ke pihak ketiga - Faktor Pendukung: Penyedia koran yang kooperatif, pengantaran koran tepat waktu LAB: Pihak rekanan cukup profesional dan kooperatif"
																1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																Induk: 1. Penerimaan Tamu dari UNDP Indonesia terkait diskusi dalam rangka penyusunan baseline program BIO-KARST pada Senin, 6 Juli 2026 di Aula Adipura; 2. Penerimaan Tamu dari Komisi C DPRD Kota Surabaya terkait studi persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik pada Kamis, 9 Juli 2026 di Aula Jati" Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Rapat sudah menjadi rutinitas sesuai jadwal/ rencana kegiatan.
2.5	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.513.454.300	62,41	62,41	0	1.325.328.441	52,73	1.245.068.906	49,54	3,19					
2.5.1	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.392.000	100	100	0	1.392.000	100	1.170.000	84,05	15,95					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SIPD) : 1 laporan dari 1 laporan 2. Materai : 116 buah dari 116 buah Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Induk: Terlaksananya belanja Materai sebanyak 31 lembar pada Subbag Umum Tahura : Terlaksananya belanja belanja materai sebanyak 20 lembar pada bulan januari 2026 BBH: Terlaksana Belanja pembelian materai sebanyak 20 buah @10.000 pada Subbag TU Balai Perbenihan Kehutanan LAB: Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Benda Pos (Materai) Rp. 10.000,- sebanyak 25 buah u.b. Januari 2026 Balsamp: 1. Terlaksananya belanja materai 20 lembar pada tanggal 23 Januari 2026 Faktor Penghambat: Harga satuan barang riil lebih rendah dari harga satuan pada DPA. Standar Rp 10.000,- per buah sehingga terjadi efisiensi belanja Solusi: belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan target kinerja Faktor Pendukung: Materai selalu tersedia di Kantor Pos, Petugas kantor pos yang cekatan
																1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (SIPD) : laporan dari 1 laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

[illegible]

[illegible]

																2. Terealisasi pembayaran listrik Balai LABLING; tagihan bulan April di bulan Mei 2026. JUNI Tahura : Terlaksananya pembayaran tagihan listrik bulan Mei 2025 dan token listrik untuk B.Tahura 'Terlaksananya pembayaran tagihan air bulan Mei 2025 untuk B.Tahura LAB: 1. Terealisasinya pembayaran telepon Balai LABLING tagihan bulan Mei di bulan Juni 2026; 2. Terealisasinya pembayaran listrik Balai LABLING; tagihan bulan Mei di bulan Juni 2026. Induk: Terbayarnya tagihan telepon dan listrik untuk bulan Mei 2026 BBH: 1. Pembayaran tagihan telepon Juni 2026 untuk pemakaian bulan Mei 2026 2. 2. Pembayaran tagihan Juni 2026 untuk pemakaian bulan Mei 2026 BPS: Terbayarnya tagihan listrik bulan Mei 2026 pada tanggal 9 Juni 2026 JULI BPS: Terbayarnya tagihan listrik bulan Juni 2026 pada tanggal 7 Juli 2026 Induk: Terbayarnya tagihan telepon dan listrik untuk bulan Juni 2026 THR : 1. 'Terlaksananya pembayaran tagihan listrik bulan Juni 2025 dan token listrik untuk B.Tahura 2. Terlaksananya pembayaran tagihan air bulan juni 2025 untuk B.Tahura LAB: 1. Terealisasinya pembayaran telepon Balai LABLING tagihan bulan Juni di bulan Juli 2026; 2. Terealisasinya pembayaran listrik Balai LABLING; tagihan bulan Juni di bulan Juli 2026. BBH:1. Pembayaran tagihan telepon Juli 2026 untuk pemakaian bulan Juni 2026 2. Pembayaran tagihan Juli 2026 untuk pemakaian bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Rutinitas, kewajiban tiap bulannya, Tagihan dari PLN yang akurat
															1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (SIPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

[illegible]

																Terealisasinya pembayaran jasa pengolahan sampah Balai LABLING; tagihan u.b. Juli 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pihak rekanan cukup profesional dan kooperatif
2.6	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.454.000	68,46	68,46	0	735.043.200	66,31	722.579.560	65,19	1,12					
2.6.1	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.000.500	43,4	43,4	0	20.235.500	41,3	19.914.800	40,64	0,66					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (SIPD) : unit dari 1 unit 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan : unit dari 1 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Pengecekan kondisi kendaraan awal tahun FEBRUARI Induk: Terlaksananya pembelian voucher BBM Pertamina untuk AB27 sejumlah 140lbr MARET Kendaraan dinas digunakan untuk mendukung operasional/aktivitas Ka DLHK DIY APRIL Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan untuk penggantian oli mesin, service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 AB 27 Sub Bagian Umum MEI Tidak ada kegiatan JUNI Terlaksananya pembelian voucher BBM Pertamina untuk AB27 sejumlah 140lbr, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan JULI Tidak ada kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SDM, ATK, sarana prasarana
																1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (SIPD) : unit dari 90 unit 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : unit dari 90 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI

Tahura: Terlaksananya pembelian vocer BBM dari SPBU Semaki dan SPBU Gading bulan januari 2026 untuk B.Tahura 'Vocer BBM Rp.30.000 sebanyak 39 lembar dan Vocher Rp.50.000,- Sebanyak 14 lembar

Balsamp: 1. Terlaksananya belanja voucher BBM pada tanggal 23 Januari 2026

FEBRUARI

Induk: 1. Pembelian Voucher BBM (Dex) kendaraan dinas roda 4 sejumlah 54 lbr untuk 1 Unit kendaraan, Pembelian Voucher BBM (Pertamax) kendaraan dinas roda 4 sejumlah 360 lbr untuk 8 Unit kendaraan, Pembelian Voucher BBM (Pertamax) kendaraan dinas roda 2 sejumlah 798 lbr untuk 45 Unit kendaraan di SPBU Semaki, Pembelian Voucher BBM (Pertamax) di SPBU Pengasih kendaraan dinas roda 2 sejumlah 102 lbr untuk 6 Unit kendaraan; 2. Terlaksananya belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas r4 AB 1019 AV, AB 1246 UH dan AB 1468 UH, AB 1611 UH dan AB 1557 UH, AB 1512 IA, AB 1795 UA dan AB 1556; 3. Terlaksananya belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas r2 17 unit; 4. Terbayarnya pajak kendaraan r2: 4 unit, dan r4 1 unit. | THR :
Terlaksananya pembelian voucher BBM dari SPBU Semaki dan SPBU Gading bulan Februari 2025 untuk B.Tahura

Vocer BBM Rp.30.000 sebanyak 39 lembar
dan Vocher Rp.50.000,- Sebanyak 14
lembar|BBH: 1. Pembelian voucher BBM
roda 2 Februari sebanyak 30 lbr @Rp. 30.000

2. Pembelian voucher BBM roda 3 Februari sebanyak 5 lbr @Rp. 30.000| LAB:

Tersedianya Voucher BBM Kendaraan Balai LABLING sebanyak 26 lembar Voucher BBM Kendaraan Roda 2 dan 26 lembar Voucher BBM Kendaraan Roda 4 u.b. Pebruari 2026 serta Bahan Pelumas (Oli Gardan dan Oli Mesin) u.b. Pebruari 2026|BPS:
Terlaksananya belanja voucher BBM untuk roda 4 @50.000 sebanyak 10 lembar, voucher BBM untuk roda 2 @30.000 sebanyak 16 lembar

MARET
"BPS: 1. Terlaksananya belanja voucher BBM
untuk roda 4 @50.000 sebanyak 11 lembar,
voucher BBM untuk roda 2 @30.000
sebanyak 20 lembar pada tanggal 2 Maret
2026

[illegible]

																'Terlaksananya pembelian vocer BBM dari SPBU Semaki dan SPBU Gading bulan April 2026 untuk B.Tahura
																'Vocer BBM Rp.30.000 sebanyak 39 lembar dan Vocher Rp.50.000,- Sebanyak 14 lembar
																' Terlaksananya Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 AB 7004 AI Bulan Maret
																" Terlaksananya Perawatan Kendaraan Roda 4 Ab 1942 UA Bulan April
																' Terlaksannya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3 AB 2876 IS Maret
																' Terlasanaya pembelian Suku Cadang Kendaraan roda 2 Sebanyak 8 Unit BPS: 1.
																Terlaksananya belanja voucher BBM untuk roda 4 @50.000 sebanyak 10 lembar,
																voucher BBM untuk roda 2 @30.000
																sebanyak 16 lembar pada tanggal 6 April 2026
																2. Terlaksananya belanja pembayaran pajak
																5 tahunan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit
																(AB 2298 IH dan AB 2301 IH) pada tanggal 7 April 2026
																3. Terlaksananya servis kendaraan roda 4
																sebanyak 1 unit pada tanggal 8 April
																2026 Induk: 1.Belanja Pembayaran Pajak,
																Bea dan Perizinan untukpenggantian oli
																mesin kendaraan dinas roda 4 Sub Bagian
																Umum, sejumlah 9 unit : AB 1019 AV, AB
																1246 UH,AB 1468 UH, AB 1611 UH, AB 1557
																UH, AB 1556 UH, AB 8114 UA, AB 1512 IA,
																dan AB 1795 UA; 2. 1.Belanja Pembayaran
																Pajak, Bea dan Perizinan untukpenggantian
																oli mesin kendaraan dinas roda 2 Sub Bagian
																Umum, sejumlah 52 kendaraan LAB:
																1. Tersedianya Voucher BBM Kendaraan
																Balai LABLING sebanyak 13 lembar Voucher
																BBM Kendaraan Roda 2 dan 26 lembar
																Voucher BBM Kendaraan Roda 4 u.b. April
																2026;
																2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan
																Dinas Roda 4 Balai LABLING No.Pol. AB 1543
																UH bulan April. BBH: 1. Pembelian voucher
																BBM roda 2 April sebanyak 30 lbr @Rp.
																30.000
																2. Pembelian voucher BBM roda 3 April
																sebanyak 5 lbr @Rp. 30.000
																MEI
																1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas :
																73 unit roda 2 dan 4 unit roda 4
																2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat
																Angkutan : 2 unit roda 4
																3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
																Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
																Bermotor Penumpang (Roda 4) = 4 unit

4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Roda 2) = 73 unit

JUNI

Tahura:

Terlaksananya pembelian vocer BBM dari SPBU Semaki dan SPBU Gading bulan Mei 2026 untuk B.Tahura

'Vocer BBM Rp.30.000 sebanyak 39 lembar
dan Vocher Rp.50.000,- Sebanyak 14 lembar

Terlaksananya Pembelian Suku Cadang
Kendaraan Roda 4 AB 7004 AI Bulan Maret

"""" Terlaksananya Perawatan Kendaraan
Roda 4 Ab 1942 UA Bulan April

Terlaksannnya Pembayaran Pajak Kendaraan
Roda 3 AB 2876 IS Maret

Terlasanaya pembelian Suku Cadang

Kendaraan roda 2 Sebanyak 8 Unit

Terlaksananya Pajak Kendaraan roda 4 AB
1942 UA

Terlaksananya Pembelian Oli Kendaraan
Roda 2 dan 4^{'''}

Lab:

Tersedianya Voucher BBM Kendaraan Balai
LABLING sebanyak 13 lembar Voucher BBM
Kendaraan Roda 2 dan 26 lembar Voucher
BBM Kendaraan Roda 4 u.b.Juni
2026. |BBH:1. Pembelian voucher BBM roda
2 Juni sebanyak 30 lbr @Rp. 30.000

2. Pembelian voucher BBM roda 3 Juni
sebanyak 5 lbr @Rp. 30.000

3. Service kendaraan Roda 2 6/6 unit

4. Service kendaraan Roda 3: 1/1 unit

5. Pembelian oli mesin Roda 2: 6/6 galon

6. Pembelian Oli mesin roda 3 1/1 galon

|Induk: 1. Pembelian BBM Rd 2 : 50 unit dan
Rd 4: 9 unit

2. Service dan ganti suku cadang Kendaraan
Rd 2: 17 unit

3. pajak mobil : 1 unit | BPS: 1. Terlaksananya belanja voucher BBM untuk roda 4 @50.000 sebanyak 10 lembar, voucher BBM untuk roda 2 @30.000 sebanyak 12 lembar pada tanggal 4 Juni 2026

2. Terlaksananya belanja oli gardan sebanyak 2 galon @130.000 pada tanggal 4 Juni 2026

JULI

													BPS: 1. Terlaksananya belanja voucher BBM untuk roda 4 @50.000 sebanyak 10 lembar, voucher BBM untuk roda 2 @30.000 sebanyak 12 lembar pada tanggal 2 Juli 2026
													2. Terlaksananya belanja suku cadang kendaraan roda 2 untuk 4 unit pada tanggal 6 Juli 2026
													3. Terlaksananya belanja pemeliharaan kendaraan roda 2 untuk 3 unit pada tanggal 6 Juli 2026 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 sejumlah 6 unit THR :
													Terlaksananya pembelian vocer BBM dari SPBU Semaki dan SPBU Gading bulan Juli 2026 untuk B.Tahura
													Vocer BBM Rp.30.000 sebanyak 40 lembar, Vocher Rp.50.000,- Sebanyak 30 lembar, Vocher Rp.20.000,- Sebanyak 1 lembar
													Terlaksananya Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 AB 7004 AI Bulan Maret
													Terlaksananya Perawatan Kendaraan Roda 4 Ab 1942 UA Bulan April
													Terlaksannya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3 AB 2876 IS Maret
													Terlasanaya pembelian Suku Cadang Kendaraan roda 2 Sebanyak 8 Unit
													Terlaksananya Pajak Kendaraan roda 4 AB 1942 UA
													"Terlaksananya Pembelian OLi Kendaraan Roda 2 dan 4 BBH:1. Pembelian voucher BBM roda 2 Juni sebanyak 30 lbr @Rp. 30.000
													2. Pembelian voucher BBM roda 3 Juni sebanyak 5 lbr @Rp. 30.000
													3. Penggantian Suku Cadang Roda 2 sebnayak 6 unit
													4. Penggantian Suku Cadang Roda 3 Sebanyak 1 unit
													LAB:
													1. Tersedianya Voucher BBM Kendaraan Balai LABLING sebanyak 13 lembar Voucher BBM Kendaraan Roda 2 dan 26 lembar Voucher BBM Kendaraan Roda 4 u.b.Juli 2026.
													2. Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Balai LABLING sebanyak 2 unit u.b. Juli 2026
													3. Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Balai LABLING sebanyak 3 unit u.b. Juli 2026
													4. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Balai LABLING sebanyak 3 unit u.b. Juli 2026"
													Faktor Penghambat: Belanja disesuaikan dengan kebutuhan
													Faktor Pendukung: Penyedia jasa kooperatif

																1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (SIPD) : paket dari 1 paket 2. BBM genset : unit dari 2 unit 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran : 6 unit dari 20 unit 4. Perawatan genset : unit dari 2 unit 5. Pompa air : 3 unit dari 3 unit 6. Pemeliharaan CCTV : 1 unit dari 1 unit 7. Pemeliharaan AC : 23 unit dari 45 unit 8. Pemeliharaan sound system : 1 unit dari 1 unit 9. Pemeliharaan PABX 20 port dan PABX 28 port : 1 unit dari 2 unit 10. Pemeliharaan laptop/ notebook (25 unit) dan Komputer (30 unit) : 25 unit dari 55 unit 11. Pemeliharaan LCD : 2 unit dari 8 unit 12. Pemeliharaan jaringan internet : 2 paket dari 4 paket 13. Pemeliharaan jaringan listrik : 1 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Lab: Terlaksananya pemeliharaan jaringan internet Balai Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 unit u.b. Januari 2026 FEBRUARI Induk: Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer/ Pemeliharaan Komputer PC sebanyak : 10 unit , Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer/ Pemeliharaan Notebook/ Laptop sebanyak : 9 unit LAB: 1. Tersedianya Voucher BBM Genset Balai LABLING sebanyak 20 lembar u.b. Februari 2026; 2. Terpeliharanya Alat Pendingin/ AC Balai LABLING sebanyak 3 unit u.b. Februari 2026; 3. Terpeliharanya Peralatan Jaringan (Internet) Balai LABLING sebanyak 2 unit u.b. Februari 2026. MARET 1. Tersedianya Voucher BBM Genset Balai LABLING sebanyak 10 lembar u.b. Maret 2026; 2. Terpeliharanya Peralatan Jaringan (Internet) Balai LABLING sebanyak 2 unit u.b. Maret 2026. APRIL Tahura : 1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan Balai Tahura Bulan April Induk: Terlaksananya pemeliharaan CCTV 1paket, Terlaksananya pemeliharaan AC 5 unit, Terlaksananya pemeliharaan genset 1 unit, terlaksananya pemeliharaan jaringan listrik 1 paket. LAB: 1. Tersedianya Voucher BBM Genset Balai LABLING sebanyak 10 lembar u.b. April 2026; 2. Terpeliharanya Genset Balai LABLING sebanyak 1 unit u.b. April 2026;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

														- Terlaksannya Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0/9 - Terlaksannya Pemeliharaan Alar Kantor dan Rumah Tangga - Alat rumah Tangga - Alat Pendingin 2/2 Bulan Juni - TerlaksannyaPemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Personal 0/3 - Terlaksannya Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya 0/2 - Terlaksannya Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan jaringan 2/2 Bulan April"" LAB: 1. Tersedianya Voucher BBM Genset Balai LABLING sebanyak 10 lembar u.b. Juni 2026; 2. Terpeliharanya Alat Pemadam Kebakaran/APAR Balai LABLING sebanyak 6 unit u.b. Juni 2026; serta 3. Terpeliharanya Peralatan Jaringan (Internet) Balai LABLING sebanyak 2 unit u.b. Juni 2026. - Induk: Pemeliharaan AC 4 unit dan pemeliharaan Jaringan Internet 1 paket JULI BPS: - Induk: Terlaksananya belanja voucher genset sejumlah 21 lembar, terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone berupa PABX sejumlah 1 unit THR : # Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara ""- Terlaksannya Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0/9 ^L Terlaksannya Pemeliharaan Alar Kantor dan Rumah Tangga - Alat rumah Tangga - Alat Pendingin 2/2 Bulan Juni ^L TerlaksannyaPemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Personal 3/3 bulan Juli ^L Terlaksannya Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya 0/2 ^L Terlaksannya Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan jaringan 2/2 Bulan April"" BBH: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 9/9 unit 1. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1/1 unit LAB: 1. Tersedianya Voucher BBM Genset Balai LABLING sebanyak 10 lembar u.b. Juli 2026; serta 2. Terpeliharanya Peralatan Jaringan (Internet) Balai LABLING sebanyak 2 unit u.b. Juli 2026
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																	Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pihak rekanan cukup profesional dan kooperatif
2.6.4	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.280.000	100	100	0	235.280.000	100	232.646.972	98,88	1,12						1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (SIPD) : 1 unit dari 1 unit 2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 paket dari 1 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Pengecekan kondisi bangunan FEBRUARI BBH: Terlaksananya pembongkaran/pemusnahan Gedung dan bak penampung Balai Perbenihan Kehutanan (1 unit) MARET Tidak ada angkas APRIL Tahura : Terlaksananya rehab gedung RPH Banaran dan Bulan april Terlaksananya Penambahan Daya di Kantor Balai Tahura Jl, Argulobang no 17 Yogyakarta BPS: Terlaksananya belanja pemeliharaan bangunan gedung TPA Piyungan pada tanggal 17 April 2026 - Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DLHK: Bongkar granit lantai loby P3SP, Pasang granit kasar loby P3SP, Perbaikan saluran air kotor KM/WC bwh, Penggantian floordrain, Pembuatan Sepitank, Pembuatan Sumur resapan, Perbaikan pintu dan slootnya, Penggantian handel jendela, Penggantian pintu kaca P3KLH, Perbaikan jendela partisi barat, Sealent dan karet partisi kaca utara, Perbaikan sloot pintu Gedung Induk MEI Terlaksananya pemeliharaan gedung Balai LABLING bulan Mei 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Rekanan cukup profesional dan kooperatif
3	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	101.710.000	100	95	5	101.710.000	100	32.961.969	32,41	67,59						
3.1	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	101.710.000	100	95	5	101.710.000	100	32.961.969	32,41	67,59						

																1. Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Penetapan Perda RPPLH DIY : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI - Terlaksananya Verifikasi Materi Teknis RPPLH Kabupaten Sleman dengan DLHK DIY, tanggal 6 Januari 2025 via Aplikasi Zoom Meeting. - Terlaksananya Diskusi Terkait Materi Teknis RPPLH DIY dengan Kementerian LH RI, tanggal 12 Januari 2025 via Aplikasi Zoom Meeting. FEBRUARI - Terlaksananya Diskusi Penyusunan RPPLH Kabupaten Kulon Progo dengan DLHK DIY, bertempat di Kantor DLH Kab. Kulon Progo tanggal 11 Februari 2026. - Terlaksananya Rapat Penceramatan Materi Teknis RPPLH DIY dengan Pokja Penyusunan RPPLH DIY beserta Tenaga Ahli Penyusunan, tanggal 13 Februari 2026 via Aplikasi Zoom Meeting. - Terlaksananya Rapat Koordinasi Rekomendasi RPPLH Kabupaten dengan Tim Verifikasi RPPLH DIY, tanggal 23 Februari 2026 via Aplikasi Zoom Meeting. - Terlaksananya FGD Penceramatan Substansi Materi Teknis RPPLH DIY dengan Pokja Penyusunan RPPLH DIY beserta Tenaga Ahli Penyusunan dan OPD terkait, tanggal 24 Februari 2026 Hybrid via Aplikasi Zoom Meeting. MARET - Proses pengadaan paket pengadaan jasa konsultansi melalui SPSE telah selesai; - Terlaksananya Diskusi dan Konsultasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DIY secara Daring melalui Aplikasi Zoom Meeting bersama KLH RI dan Instansi terkait pada tanggal 12 Maret 2026; - Terlaksananya Penceramatan Substansi Materi Teknis Penyempurnaan RPPLH DIY terkait Indikator Kinerja Utama dan Rencana, Kebijakan, Strategi (Program Indikatif) RPPLH DIY 2026-2056, bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH dihadiri oleh Bidang/Balai Lingkup DLHK DIY beserta TA dan Tim Penyusun RPPLH DIY pada tanggal 16 Maret 2026.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

																	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan Raperda RPPLH DIY 2026-2056 bersama Sekda DIY dan OPD terkait, tanggal 28 Juli 2026 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY. Akan dilaksanakan Pidato Penghantaran Gubernur untuk RPPLH dan DLHK DIY harus menyiapkan bahan tanggapan fraksi. Faktor Penghambat: 1. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam perlindungan dan pengelolaan LH; 2. Belum optimalnya integrasi RPPLH ke dalam berbagai sektor lain; 3. Perlunya adanya sinkronisasi Kebijakan, Program Indiaktif maupun Target Kinerja baik antar OPD terkait lingkungan hidup atau lintas sektor untuk mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ini tidak mudah pelaksanaannya. Solusi: 1. Perlunya menjamin terakomodasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; 2. Perlu adanya partisipasi dan sinergitas bersama dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan serta mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik pada saat proses penyusunan. Faktor Pendukung: Bahwa penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah suatu amanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dimana penyusunan RPPLH diatur dalam Pasal 9 dan 10 UUPPLH, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyusun RPPLH. sehingga seluruh OPD terkait wajib mendukung penyelenggaraan penyusunan/kegiatan tersebut.
4	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.121.142.050	73,67	73,67	0	803.025.950	71,63	778.623.081	69,45	2,18						
4.1	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1.046.925.550	72,38	72,38	0	735.309.450	70,24	711.098.707	67,92	2,32						

4.1.1	2.11.03.1.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	173.417.000	4.27	4.27	0	7.363.000	4.27	5.061.775	3.45	0.81						1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai : sungai dari 10 sungai 3. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien : titik pantau dari 20 titik pantau 4. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Laut : titik pantau dari 10 titik pantau	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Pemantauan kualitas air sungai ke Sleman dan Bantul (Sungai Code), tanggal 22 Januari 2026; 2. Pemantauan kualitas air sungai ke Sleman dan Bantul (Sungai Tambakbayan dan Sungai Kuning), tanggal 23 Januari 2026; 3. Pemantauan kualitas air sungai ke Sleman dan bantul (Sungai Gajahwong), tanggal 28 Januari 2026; 4. Pemantauan kualitas air sungai ke Sleman dan Bantul (Sungai Bedog dan Sungai Konteng), tanggal 29 Januari 2026; 5. Pemantauan kualitas air sungai ke Sleman dan Bantul (Sungai Opak), tanggal 30 Januari 2026; FEBRUARI Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai Periode I tanggal 11 Februari 2026. Hasil evaluasi, faktor cuaca pada saat sampling mempengaruhi proses pengambilan. Sisa mati karena perbedaan standar harga pada SHBJ dengan harga di platform Mbiz market MARET 1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai (dilakukan jan-feb) 2. penginputan data LHU pemantauan kualitas air sungai APRIL 1. Rapat koordinasi penyusunan dokumen konsultansi lingkungan (Udara dan laut) pada tanggal 24 April 2026 MEI 1. Pelaksanaan pemasangan passive sampler dalam rangka pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Bantul (20 Mei 2026) kabupaten sleman dan kota yogyakarta (21 Mei 2026), kabupaten Gunungkidul (22 Mei 2026)
-------	---------------	---	-------------	------	------	---	-----------	------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	---	---

[illegible]

4.1.2	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	79.572.500	82,12	82,12	0	65.339.000	82,11	65.190.525	81,93	0,18					1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca : dokumen dari 1 dokumen 3. IKPLHD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Pengadaan paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, mulai tanggal 26 Januari 2026 FEBRUARI 1. Pengadaan IKPLHD mulai kontrak tanggal 6 Februari 2026 2. Pengumpulan data IKPLHD MARET 1. Rapat Paparan laporan pendahuluan penyusunan dokumen IKPLHD Tahun 2026 9 Maret 2026 APRIL 1. Pelaksanaan FGD Validasi data dan penetapan isu lingkungan hidup prioritas yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026 2.Pelaksanaan Paparan Akhir Dokumen SLHD DIY Tahun 2026 pada tanggal 27 April 2026 MEI 1. Penyelesaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DIY Tahun 2026 2. Pengiriman Laporan IKPLHD (sekarang istilahnya menjadi SLHD) melalui aplikasi SIPELITA JUNI Penyusunan KAK laporan inventarisasi gas rumah kaca JULI Pelaksanaan rapat persiapan penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca yang dilaksanakan pada tanggal 22 juli 2026 bertempat di ruang kepala bidang P2KLH Faktor Penghambat: tidak tersedia anggaran untuk melakukan rapat dengan instansi terkait untuk koordinasi pengumpulan data laporan IGRK Solusi: melakukan koordinasi secara daring (zoom meeting) Faktor Pendukung: Adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan tenaga ahli
-------	-------------------	---	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	--	--	--	---	--

																1. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Pelayanan Jasa Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan : 5.187 parameter dari 20830 parameter 3. Pemeliharaan Peralatan Laboratorium : 14 unit dari 14 unit 4. Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan : unit dari 70 unit 5. Updating Dokumen Akreditasi Laboratorium : 1 dokumen dari 5 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Terealisasinya rapat koordinasi dan evaluasi aplikasi pelanggan pada tanggal 20 Januari 2026 2. Terealisasinya pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer untuk Seksi Pengendali Mutu 3. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pengendalian mutu pengambilan contoh uji air limbah di PC. GKBI, Kap. Sleman, Kab. Sleman pada 7 Januari 2026 dan ke Green Park Apartment, Kap. Depok, Kab. Sleman pada 9 Januari 2026 serta perjalanan dinas untuk konsultasi peningkatan kompetensi personil di GreenLab, Kap. Mlati, Kab. Sleman pada 14 Januari 2026 4. Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 12 orang x 12 kali FEBRUARI 1. Terealisasinya pembelian kertas HVS untuk Seksi Pengendali Mutu 2. Terealisasinya In House Training pada hari Rabu-Kamis, 11-12 Februari 2026 dengan materi Verifikasi dan Validasi Metode Pengujian, Investigasi Hasil Uji Profisiensi, Uji Kinerja Spektrofotometri dan Peralatan Sampling 3. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pengendalian mutu pengambilan contoh uji air limbah di DPUPKP Bantul pada tanggal 13 Februari 2026 1. Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 12 orang x 12 kali 2. Terealisasinya rapat Koordinasi Kegiatan Pengujian Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 03 Februari 2026 membahas pembagian ketugasan di seksi pengujian dan usulan memajukan waktu layanan jasa pengujian serta persiapan surveillance 1 3. Terealisasinya pembelian kertas HVS untuk Seksi Pengujian 4. Terealisasinya cetak blanko
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

[illegible]

[illegible]

4.1.3	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	794.935.150	86,18	86,18	0	662.608.450	83,35	639.946.407	80,5	2,85	6. Terealisasinya Rapat Persiapan Pemantauan Air Limbah IPAL Komunal Kabupaten Sleman sejumlah 20 OS 7. Terlaksananya perjadiin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah PT. Woneel Midas Leathers Kabupaten Gunung Kidul tanggal 12 Maret 2026 8. Terlaksananya perjadiin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Sungai dan Sumur IPAL DPUPKP Kabupaten Bantul tanggal 1,2,8,9,10,15 April 2026 9. Terlaksananya Perjadiin dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Air Sungai di Kabupaten Sleman tanggal 1 April 2026 10. Terlaksananya perjadiin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah Next Hotel, Kabupaten Sleman tanggal 9 April 2026 11. Terlaksananya perjadiin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah GreenPark, Kabupaten Sleman tanggal 10 April 2026 12. Terlaksananya perjadiin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah PT. GKBI Kabupaten Sleman tanggal 16 April 2026 13. Terlaksananya perjadiin dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Air Bersih Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Sleman 6 April 2026 MEI 1. Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan kelengkapan bahan audit internal tahun 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026 2. Terealisasinya kegiatan Audit Internal Tahun 2026 pada Senin-Selasa, 25-26 Mei 2026 yang diikuti oleh 23 peserta dengan auditor yang berasal dari BB Labkesmas sebanyak 2 orang 3. terelaisasinya kegiatan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan dengan PT Multi Instrumentasi Mandiri (Semarang) 4. Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra fooding) untuk petugas laboratorium sebanyak 12 orang x 12 kali 5. Terlaksananya Perjadiin dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Air Sungai di Kabupaten Sleman tanggal 9 dan 15 April 2026 6. Terlaksananya perjadiin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah PT. Woneel Midas Leathers Kabupaten Gunung Kidul tanggal 16 April 2026
-------	-------------------	--	-------------	-------	-------	---	-------------	-------	-------------	------	------	--

[illegible]

[illegible]

																	4. Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Air Kabupaten Sragen tanggal 25 Februari 2026 5. Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien PT. Kunci Berkat Mulia, Triwidadi, Pajangan Kabupaten Bantul tanggal 14 April 2026 6. Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien CV Bahtera Usaha Sejati, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Mei 2026 7. Terlaksananya Perjadin dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah IPAL Komunal di Kabupaten Sleman tanggal 20,21,22 Mei 2026 8. Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Sungai di KAbupaten Sleman tanggal 10,12, 12 Juni 2026 9. Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Sungai di Kota Yogyakarta tanggal 3,4,5 Juni 2026 10. Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah IPAL DPUPKP Kabupaten Bantul tanggal 1 Juli 2026 11.Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah Next Hotel, Kabupaten Sleman tanggal 10 juni 2026 12. Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah PT Pia Juwara Satoe, Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni dan 9 Juli 2026 13. Terlaksananya perjadin dalam rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah SPPG Ibu Pertiwi Kabupaten Kulonprogo tanggal 17 Juni 2026 14. Terlaksananya Perjadin dalam Rangka Pengambilan Contoh Uji Air Limbah IPAL Komunal di Kabupaten Sleman tanggal 17,18,19,24,25,26 Juni 2026 dan 1,2,3,8 Juli 2026 Faktor Penghambat: tidak ditemui kendala berarti Faktor Pendukung: berlanjutnya MoU dengan 10 pelanggan untuk pekerjaan pengambilan contoh uji selama 12 bulan, selain itu ada tambahan permintaan pengambilan contoh uji dari beberapa pelanggan baru
4.2	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	74.216.500	91,87	91,87	0	67.716.500	91,24	67.524.374	90,98	0,26						

4.2.1	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	74.216.500	91,87	91,87	0	67.716.500	91,24	67.524.374	90,98	0,26						1. Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (SIPD) : titik dari 50 titik 2. Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah : dokumen dari 1 dokumen 3. Merti Kali : lokasi dari 7 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Kegiatan belum berjalan FEBRUARI Rakor pengelolaan sampah dengan tema koordinasi dan peran JPSM dalam pengelolaan sampah 11 Februari 2026 sisa mati disebabkan adanya perbedaan harga pada SHBJ dengan harga pada platform Mbiz Market MARET 1.Pelaksanaan survey kegiatan merti kali tahun 2026 di 7 lokasi 2. pelaksanaan rapat persiapan mertikali APRIL 1. Pelaksanaan rapat persiapan merti kali yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026 2. Pelaksanaan merti kali di 3 lokasi yaitu kricak kidul (9 April 2026), Dusun Susukan (15 April 2026, Kampung Serangan (17 April 2026) MEI 1.Pelaksanaan Merti kali di Prenggan, Kotagede, Yogyakarta tanggal 28 April 2026 2.Pelaksanaan Meri kali di Kampung Mancasan Wirobrajan Yogyakarta tanggal 29 April 2026 3.Pelaksanaan Merti kali di Kampung Notoyudan Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta tanggal 7 Mei 2026 4.Pelaksanaan Merti kali Kampung sindurejan wirobrajan yogyakarta tanggal 12 Mei 2026 JUNI
-------	-------------------	--	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	--	--	--	--	---	--

																Melakukan koordinasi terkait SIPSN dengan DLH Kab / kota. Materi yang didiskusikan:1. Penyampaian hasil rakor penambahan aplikasi SIPSN menjadi aplikasi SIKPSN (Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional); 2. Untuk SIKPSN pengisian dilakukan oleh fasilitas pengelola sampah/operator yang kemudian terintegrasi ke SIPSN;3. Penyampaian penambahan fitur pengisian sampah spesifik di aplikasi SIPSN; 4. Koordinasi persiapan penilaian adipura di tahap 1 yang rencana dilakukan bulan Juli JULI 1. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan mertikali tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 1 juli 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SDM, ATK, sarana prasarana
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	5.690.800	53	53	0	2.940.800	51,68	2.614.983	45,95	5,73					
5.1	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.690.800	53	53	0	2.940.800	51,68	2.614.983	45,95	5,73					
																1. Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Fasilitasi Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 : persen dari 100 persen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Fasilitasi Rintek B3 secara daring FEBRUARI 1. Terlaksanya bimtek penyusunan Rintek penyimpanan LB3 untuk perusahaan yang baru akan mengajukan pada tanggal 12 Februari 2026 di aula kayu putih DLHK DIY 2. Terlaksannya asistensi perbaikan penyusunan Rintek penyimpanan LB3 pada tanggal 18 Februari 2026 di Aula Kayu putih DLHK DIY

5.1.1	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	5.690.800	53	53	0	2.940.800	51,68	2.614.983	45,95	5,73							MARET 1. Terfasilitasinya perbaikan dokumen pertek pengumpulan LB3 PT Liebe Green Technology pada tanggal 2 Maret 2026 2. Terlaksananya asistensi perbaikan dokuemn Rintek PT Sport Glove Indonesia pada tanggal 12 Maret 2026 3. Terlaksananya Asistensi integrasi dokumen Rintek ke dalam Dokumen Lingkungan RSUD Sleman pada tanggal 27 Maret 2026 APRIL 1. Terlaksananya perjadiin dalam rangka pendampingan sampling air HD pada pemulihan Lahan PT GE Llighting pada tanggal 17 April 2026 MEI 1. Terlaksannya asistensi penyusunan pertek pengumpulan LB3 PT Liebe Green Technology pada tanggal 20 Mei 2026 2. terlaksananya asistensi penyusunan dokumen rintek penyimpanan LB3 PDAM Kota Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2026, 3. terlaksananya asistensi penyusunan dokumen rintek penyimpanan LB3 RS Paru Respira pada tanggal 8 Mei 2026, 4. terlaksananya asistensi penyusunan dokumen rintek penyimpanan LB3 PT YPTI pada tanggal 12 Mei 2026 JUNI Memberikan pelayanan kepada pelaku usaha/kegiatan yang berkonsultasi baik offline maupun daring/via zoom JULI 1. terlaksananya pembinaan penyusunan dok Rintek penyimpanan bekerjasama dengan DLH Sleman pada tanggal 23 Juni 2026 2. Terlaksananya verlap dok Rintek di DLH GK dan PT YPTI Kalasan pada tanggal 28 Juli 2026 Faktor Penghambat: Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami peraturan terkait Rintek B3 Solusi: DLHK DIY bekerjasama dg DLH Kab/Kota utk menyelenggarakan acara dengan Narsum DLHK dan konsumsi dari DLH Kab/Kota Faktor Pendukung: 1. bekerjasama dg DLH Kab/Kota untuk menyelenggarakan pembinaan
-------	-------------------	---	-----------	----	----	---	-----------	-------	-----------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--

6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	134.951.600	39,29	39,29	0	52.387.600	38,82	52.347.871	38,79	0,03						
6.1	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	134.951.600	39,29	39,29	0	52.387.600	38,82	52.347.871	38,79	0,03						
																1. Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Terlaksananya Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Persetujuan Teknis dan Verifikasi SLO : dokumen dari 1 dokumen 3. Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan : dokumen dari 20 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI - Terlaksananya Rapat Penilaian Dokumen ANDAL RKL RPL Rencana Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira di Jalan Panembahan Senopati No. 4, Padukuhan Dagaran, Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Januari 2026 - Terlaksananya Rapat Penilaian Dokumen ANDAL RKL RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) tanggal 12 Januari 2026 - Terlaksananya Rapat Komisi Penilai Amdal DIY Penilaian ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) tanggal 14 Januari 2026

													- Terlaksananya Asistensi perbaikan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) peningkatan jalan ruas Sentolo-Brosot STA 20+300-21+300, 24+550-25+350, 28+900-32+000 (3 Segmen) yang melalui wilayah Kalurahan Sidorejo, Ngentakrejo Dan Gulurejo Kapanewon Lendah; Dan Kalurahan Tuksono, Salamrejo Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 22 Januari 2026
													- Terlaksananya Asistensi perbaikan Dokumen UKL “ UPL Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta , tanggal 20 Januari 2025
													- Terlaksananya Pembahasan hasil perbaikan DELH PT.Samitex Sewon bersama DLHK DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Januari 2025 via Aplikasi Zoom Meeting.
													FEBRUARI - Terlaksananya rapat finalisasi perbaikan Dokumen ANDAL RKL RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) tanggal 3 dan 4 Februari 2026. Catatan: 1. Legenda / penomoran pada Masterplan disesuaikan dengan perubahan yang terakhir; 2. Masih ditemukan pertentangan substansi antara substansi pada draft Persetujuan Teknis BMAL dengan dokumen ANDAL dan RKL-RPL. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemrakarsa wajib melakukan penyesuaian antara muatan dalam draft Persetujuan Teknis BMAL ter-update dengan dokumen ANDAL dan RKL-RPL secara konsisten;3. Pemrakarsa wajib terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Rincian Teknis yang telah diperbarui tersebut menjadi dasar penyempurnaan dan pengintegrasian muatan pengelolaan Limbah B3 dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL.;4. Melakukan perbaikan mendasar terhadap analisis kajian hidrologi, khususnya terkait dampak limpasan air (run off) serta dampak pembangunan bendungan terhadap lingkungan sekitarnya

																		- Terlaksananya Rapat Asistensi Perbaikan Formulir UKL-UPL Rencana Eksplorasi Komoditas Batuan Andesit PT. Ardianto Karya Mandiri di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Februari 2026. Catatan: 1. Ruang lingkup Formulir UKL-UPL Rencana Eksplorasi Komoditas Batuan Andesit PT. Ardianto Karya Mandiri disepakati untuk ditiadakan menjadi 10,89 Ha (26 titik koordinat) guna menghindari tumpang tindih dengan area IUP yang ada di lokasi; 2. Terhadap Formulir UKL-UPL Rencana Eksplorasi Komoditas Batuan Andesit PT. Ardianto Karya Mandiri masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana saran masukan dari peserta rapat
																		- Terlaksananya Rapat Perbaikan Dokumen ANDAL RKL RPL Rencana Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira di Jalan Panembahan Senopati No. 4, Padukuhan Dagaran, Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (pasca sidamg) tanggal 26 Februari 2026 MARET
																		- Terlaksananya Rapat Komisi Penilai AMDAL DIY Penilaian ANDAL, RKL-RPL Rencana Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira di Jalan Panembahan Senopati No. 4, Padukuhan Dagaran, Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul tanggal 2 Maret 2026. Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah sakit paru Respira dinyatakan Layak Lingkungan Hidup, dengan catatan bahwa dokumen ANDAL, RKL-RPL wajib dilakukan perbaikan dengan memperhatikan saran, masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Tim Teknis dan peserta rapat pada hari ini sebagai bahan penyempurnaan dokumen;

[illegible]

6.1.1	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	74.118.400	16,22	16,22	0	11.668.400	15,74	11.654.562	15,72	0,02					- Terlaksananya Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perumda PDAM Tirta Marta Yogyakarta tanggal 17 Maret 2026 bertempat di Aula Jati (Aula A) DLHK DIY. Dari hasil pencermeratan terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perumda PDAM Tirta Marta Yogyakarta, masih terdapat hal-hal utama yang perlu dilakukan perbaikan. APRIL - Terlaksananya Asistensi Perbaikan Dokumen Perubahan Persetujuan Lingkungan (Integrasi Persetujuan Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan) Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman tanggal 2 April 2026 bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH DLHK DIY. - Terlaksananya Rapat Koordinasi Arahan Penyusunan Perubahan Dokumen Lingkungan RSUD Kota Yogyakarta tanggal 7 April 2026 bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH DLHK DIY. - Terlaksananya Rapat Tindaklanjut Permohonan Pencermeratan Oleh Tenaga Ahli Untuk Perbaikan KA Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 8 April 2026 bertempat di Aula Argulobang (Aula C) DLHK DIY. - Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyepakatan Tata Waktu Proses Penilaian DELH PT. Ameya Livingstyle Indonesia tanggal 10 April 2026 bertempat di Aula Kayu Putih (Aula B) DLHK DIY. - Terlaksananya Rapat Penilaian DELH PT. Ameya Livingstyle Indonesia tanggal 16 April 2026 bertempat di Aula Jati (Aula A) DLHK DIY. - Terlaksananya Koordinasi Persetujuan Lingkungan Ekplorasi CV. Tantra Songgo Langit tanggal 20 April 2026 (Zoom) - Terlaksananya Fasilitasi Permohonan Revisi Matriks RKL-RPL DELH RSUD Panembahan Senopati tanggal 20 April 2026 (Zoom) MEI - Terlaksananya Rapat asistensi perbaikan DELH Industri Tekstil Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil PT. Ameya Livingstyle Indonesia tanggal 4 Mei 2026
-------	-------------------	---	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	--	--	--	---

													- Terlaksananya Finalisasi Perbaikan Formulir UKL-UPL Hotel De Flora Yogyakarta tanggal 5 Mei 2026 dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meetings.
													- Terlaksananya Rapat Asistensi Perbaikan Dokumen ANDAL RKL RPL Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira tanggal 5 Mei 2026
													- Terlaksananya Rapat Pemeriksaan dan Penyepakatan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 6 Mei 2026
													- Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Amdal Rencana Sekolah Rakyat Kabupaten Kulon Progo tanggal 25 Mei 2026
													JUNI
													- Terlaksananya Rapat Uji Kelayakan Lingkungan untuk Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kulon Progo tanggal 4 Juni 2026
													- Terlaksananya Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Penambangan Batuan (SIPB) Komoditas Kerikal Berpasir Alami (Sirtu) di Sungai Progo, Padukuhan Ngepek, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Oleh CV. Anugrah Sejahtera Sejati tanggal 9 Juni 2026
													- Terlaksananya Rapat Uji Kelayakan Lingkungan untuk Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Juni 2026
													- Terlaksananya Rapat Asistensi Form UKL-UPL SIPB CV. Anugrah Sejahtera Sejati tanggal 23 Juni 2026
													- Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Dokumen AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) Kabupaten GK tanggal 25 Juni 2026
													JULI
													- Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Kegiatan Pertambangan (SIPB) Rencana Pertambangan Batu Gamping oleh CV. Kreasitama Bumi Mataram di Padukuhan Klepu, Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Juli 2026.Formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan karena masih memerlukan penyempurnaan.

[illegible]

																	Penilaian /pemeriksaan dokumen lingkungan sangat tergantung dari pelaku usaha/pemrakarsa yang akan mengajukan permohonan penilaian/pemeriksaan dokling. Ketika sudah direncanakan dalam penganggaran dalam bulan/waktu tertentu untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan dokling namun pelaku usaha/pemrakarsa ternyata belum mengajukan/melanjutkan. Langkah solusi yang dilakukan dengan : 1. Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumen lingkungan. 2. Desk pemenuhan kelengkapan. Faktor Pendukung: - Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumen lingkungan. - Komitmen dan Keinginan pemohon izin dalam memenuhi seluruh kewajiban.
																1. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (SIPD) : usaha/kegiatan dari 152 usaha/kegiatan 2. Terawasinya usaha dan atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dan SLO diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi melalui pengawasan langsung : usaha/kegiatan dari 152 usaha/kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Terawasinya pengawasan sebanyak 6 usaha dan/atau kegiatan (melalui pengawasan langsung sebanyak 2 usaha dan/atau kegiatan dan pengawasan tidak langsung sebanyak 4 usaha dan/atau kegiatan) dari target tahunan sebanyak 152 usaha dan/atau kegiatan Pengawasan Langsung : PT Ameya Livingstyle Indonesia (7 & 13 Jan 2026), PT Satu Bumi (12 & 15 Jan 2026) Pengawasan Tidak Langsung : RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (21 Jan 2026), Swiss-Belboutique Hotel (21 Jan 2026), PT Busanaremajaya Agracipta (21 Jan 2026), Hotel Royal Darmo (21 Jan 2026)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																	2) Melaksanakan pendampingan kepada usaha dan/atau kegiatan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup melalui Bimtek Pengisian SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) Faktor Pendukung: 1) Tim Pengawas melakukan koordinasi secara rutin baik secara internal dengan tim kerja Pengkajian Lingkungan Hidup dan bidang P2KLH maupun eksternal dengan DLH Kabupaten/Kota dan OPD Teknis lainnya terkait hasil pengawasan 2) Kepala Dinas LHK melakukan penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif terhadap pelanggaran bidang lingkungan hidup
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.837.000	100	100	0	192.837.000	100	192.204.970	99,67	0,33						
7.1	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	192.837.000	100	100	0	192.837.000	100	192.204.970	99,67	0,33						
																1. Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (SIPD) : 50 lembaga dari 50 lembaga 2. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri : 23 kali dari 23 kali 3. Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara terhadap Kabupaten/Kota : 5 Kab/kota dari 5 Kab/kota 4. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan : 1 kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI - Terlaksananya persiapan pembinaan dan pengendalian pencemaran air dan udara terhadap Kabupaten/Kota berupa jadwal kunjungan/koordinasi ke masing-masing Kab/Kota - terlaksananya persiapan pokir pembinaan pengelolaan sampah berupa penentuan lokasi pokir dan jadwal pembinaan beserta identifikasi peserta dan narasumber.

																FEBRUARI
																1.Terlaksananya perjadin dan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara thdp Kab/Kota di Kab Kulon Progo pada tgl 9 februari 2026 bertempat di runag rapat DLH kab kulon progo
																2. Terlaksananya perjadin dan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara thdp Kab/Kota di Kab Gunungkidul pada tgl 11 februari 2026 bertempat di runag rapat DLH Gunungkidul
																3. Terlaksananya perjadin dan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara thdp Kab/Kota di Kab Bantul pada tgl 12 februari 2026 bertempat di ruang rapat DLH kab bantul
																4. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara thdp Kab/Kota di Kita Yk pada tgl 10 februari 2026 bertempat di ruang rapat DLH kota Yk
																5. Terlaksananya perjadin dan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara thdp Kab/Kota di kab sleman pada tgl 10 februari 2026 bertempat di ruang rapat DLH kab sleman. Poin dari rapat dengan kab/kota ini adalah mengkoordinasikan aktivitas yang bisa disinkronkan dengan kegiatan provinsi, penguatan komitmen pelaporan Indeks Respon dan pelaporan IGRK
																MARET
																1. terlakasanya persiapan dan koordinasi untuk kegiatan pokir pembinaan pengelolaan sampah
																2. terlaksananya pembelian ATK dan Kertas
																APRIL
																1. terlaksananya perjadin dalam rangka survey lokasi dan persiapan pelaksanaan pokir pada tanggal 7 di Kalurahan Srimartani Piyungan Bantul
																2. terlaksananya perjadin dalam rangka survey lokasi dan persiapan pelaksanaan pokir pada tanggal 8 di Kalurahan Jogotirto Berbah Sleman
																3. terlaksananya perjadin dalam rangka survey lokasi dan persiapan pelaksanaan pokir pada tanggal 9 di Kalurahan Kebonagung Imogiri Bantul
																4. terlaksananya perjadin dalam rangka survey lokasi dan persiapan pelaksanaan pokir pada tanggal 10 di Kalurahan Sidorejo, Godean, Sleman

[illegible]

																1. terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah mandiri di Kapanewon Wonosari pada tanggal 8 Juli 2026 2. Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah mandiri di Kapanewon Karangmojo pada tanggal 8 Juli 2026 3. Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah mandiri di Kapanewon Ngliparpada tanggal 9 Juli 2026 4. Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah mandiri di Kemantren Umbulharjo pada tanggal 20 Juli 2026 5. Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah mandiri di Kemantren Muja Muju pada tanggal 21 Juli 2026 Faktor Penghambat: Jadwal narasumber terpilih yang dinamis sehingga sulit menetapkan rundown acara dengan cepat Solusi: 1. membuat opsi rundown acara bila Narasumber terpilih tidak hadir 2. Menyediakan narasumber cadangan Faktor Pendukung: 1. bantuan mahasiswa magang dari Poltekes YK dan UPN Veteran YK yang membantu dalam kelancaran acara pembinaan karena kurangnya personil dan membantu dalam proses pembuatan video tutorial
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	103.434.600	31,94	31,94	0	31.388.100	30,35	31.448.074	30,4	-0,05					
8.1	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	103.434.600	31,94	31,94	0	31.388.100	30,35	31.448.074	30,4	-0,05					
															1. Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (SIPD) : entitas dari 94 entitas 2. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, ProKlim, Kalpataru) : entitas dari 40 entitas	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI

[illegible]

[illegible]

												Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta
												- Rapat tim verifikator ProKlim pada 8 Mei 2026 di Ruang Rapat Bidang P3KLH DLHK DIY
												- Pembayaran perjalanan dinas Verifikasi Lapangan ProKlim tanggal 30 April 2026 ke Padukuhan Segajih Kab. Kulon Progo JUNI
												1. Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan 3 kali dari 3 kali
												2. Terlaksananya Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, ProKlim, Kalpataru) 11 obyek dari 25 obyek
												- Rapat koordinasi Rencana Program Adiwiyata bersama dengan Dinas DIKPORA dan Kemenag dalam rangka penentuan target jumlah sekolah adiwiyata 2026 - 2030 dan kolaborasi pembinaan Adiwiyata pada 9 Juni 2026 di Aula Kayu Putih (B) DLHK DIY. Berdasarkan kesepakatan awal ditargetkan terdapat peningkatan untuk adiwiyata level 1 (5 sekolah), adiwiyata level 2 (3 sekolah), level 3 dan 4 (1 sekolah) dengan pertimbangan dari rata - rata jumlah perolehan tahun - tahun sebelumnya
												- Pendampingan penyerahan penghargaan Kalpataru Adya kategori perintis lingkungan a.n. Ananto Isworo, S.Ag. pada 10 - 12 Juni 2026 di Jakarta, Indonesia
												- Penyerahan penghargaan ProKlim DIY Tahun 2026 sebanyak 11 lokasi dengan apresiasi 3 lokasi terbaik mendapat trophy (Rp752.500) + uang pembinaan Rp3.500.000 (3 lokasi Rp10.500.000) pada tanggal 18 Juni 2026 di Gedhong Pracimasana Komplek Kepatihan
												- Penyerahan penghargaan Padukuhan Tangguh Iklim sebanyak 9 lokasi pada tanggal 18 Juni 2026 di Gedhong Pracimasana Komplek Kepatihan
												- Pembinaan Adiwiyata SMK N 1 Godean menuju Adiwiyata Nasional pada 22 Juni 2026
												- Check usulan ProKlim nasional yg sudah masuk 31 usulan, dan dilakukan desk review usulan ProKlim Lestari sebanyak 2 lokasi yaitu Padukuhan Kroco dan Padukuhan Sangurejo dengan Kementerian Lingkungan Hidup melalui zoom meeting pada 26 Juni 2026. Hasil review terdapat revisi dokumen yang akan ditindaklanjuti oleh DLHK DIY.

																		JULI
																		1. Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan 3 kali dari 3 kali - FGD Renstra CSR PT Pertamina Patra Niaga Rewulu - Koordinasi asistensi CSAN dan CSAM Tahun 2026 pada 8 Juli 2026 melalui zoom meeting
																		2. Terlaksananya Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, ProKlim, Kalpataru) 11 obyek dari 25 obyek - Penyusunan SK Gub Tim Pembina dan Tim Verifikator Adiwiyata DIY Tahun 2026 - Koordinasi persiapan verifikasi Proklm pratama, madya, utama pada 6 Juli 2026 melalui zoom meeting dengan KLH - Penyusunan surat pemberitahuan Kalpataru DIY Tahun 2026 - Penyusunan SK Gub Penetapan Verifikator Proklm Tingkat DIY Tahun 2026 - Asistensi CSAN dan CSAM Tahun 2026 pada 14 - 15 Juli 2026 di Aula Kayu Putih DLHK DIY - Penilaian administrasi Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri pada 20 - 23 Juli 2026 melalui aplikasi Sidia dengan usulan 15 sekolah - Pendampingan Monev Adiwiyata Mandiri ke SMAN 6 Yogyakarta dan SMAN 1 Yogyakarta pada 22 - 23 Juli 2026 - Asistensi Calon Sekolah Adiwiyata DIY Tahun 2026 pada 24 Juli 2026 melalui zoom meeting yang diikuti oleh 13 sekolah - Rapat koordinasi Verifikator Adiwiyata DIY pada 27 Juli 2026 di Ruang Argulobang DLHK DIY - Rapat Koordinasi Verifikator ProKlim Pratama, Madya, dan Utama pada 28 Juli 2026 secara hybrid di ruang rapat bidang P3KLH dan zoom meeting - Penilaian dan pengusulan CSAN dan CSAM pada 31 Juli 2026 Faktor Penghambat: - Timeline verifikasi proklam nasional bersamaan dengan verifikasi adiwiyata DIY Solusi: - Menata ulang jadwal dan membagi tugas verifikasi Faktor Pendukung: - Semangat sekolah dalam pengusulan adiwiyata

																	- Koordinasi antar tim dan pihak lain diantaranya KLH, DLH Kab/Kota, sekolah, masyarakat
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.100.000	52,95	52,95	0	2.550.000	50	1.948.250	38,2	11,8						
9.1	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	5.100.000	52,95	52,95	0	2.550.000	50	1.948.250	38,2	11,8						
9.1.1	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	5.100.000	52,95	52,95	0	2.550.000	50	1.948.250	38,2	11,8						1. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (SIPD) : Pengaduan dari 8 Pengaduan 2. Pelayanan pengaduan masalah lingkungan hidup : kali dari 8 kali JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Aduan (5 Februari 2026) MARET Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembakaran Sampah Liar di Kalurahan Bawuran dan Sitimulyo (9 Maret 2026) APRIL Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan Terhadap Kegiatan Pengelolaan Sampah Tanpa Izin di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul (21 Apr) MEI Peninjauan Lapangan dan Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Aktivitas Pertambangan di Kawasan Kali Progo, Dusun Giling, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo (19 Mei 2026). Aduan terkait kebisingan dugaan dari kegiatan penambangan. Setelah pengecekan lapangan sumber dari alat pemecah batu, namun pemiliknya bukan perusahaan (ilegal) sehingga bukan menjadi ranah pengawasan DLHK DIY tetapi APH Terdapat SILPA (sisa mati) karena adanya selisih harga aktual dengan harga perencanaan di mbiz JUNI

																	Aduan pencemaran udara akibat pembakaran sampah dan produksi arang di Wilayah Trimulyo melalui e-Lapor DIY dan sudah diteruskan ke DLH Kabupaten Bantul JULI Tidak ada aktivitas Faktor Penghambat: 1) Pengaduan yang disampaikan melalui e-lapor DIY tidak lengkap dan tidak memuat identitas pengadu secara lengkap (berupa nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab aduan, uraian kejadian) 2) Kondisi sosial masyarakat sekitar wilayah aduan Solusi": 1) Menyampaikan Google form kepada pengadu agar memberikan informasi terkait dengan materi pengaduan secara lengkap 2) Melakukan verifikasi lapangan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup walaupun kewenangan Kabupaten/Kota tetapi untuk tindaklanjut diimpahkan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya 3) Melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah di sekitar wilayah aduan Faktor Pendukung: Dinas LHK DIY melakukan koordinasi baik secara internal DLHK DIY maupun eksternal dengan DLH Kabupaten/Kota dan/atau OPD Teknis lainnya terkait penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan Ekspose hasil pengaduan
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.270.748.688	23,91	23,68	0,23	1.881.617.455	22,75	1.642.154.965	19,86	2,89						
10.1	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	8.270.748.688	23,91	23,68	0,23	1.881.617.455	22,75	1.642.154.965	19,86	2,89						
																	1. Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (SIPD) : ton dari 600 ton 2. Penataan Landfill Zona Transisi : paket dari 1 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Terkirimnya sirtu dan penghamparan jalan akses zona transisi 2 sebesar 505 m3 MARET

[illegible]

																	Adanya koordinasi dengan pokja untuk diskusi mengenai hasil pemilihan penyedia pekerjaan penataan landfill zona transisi
																1. Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (SIPD) : unit dari 13 unit 2. Operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Lindi : unit dari 2 unit 3. Operasi dan Pemeliharaan Pipa Gas dan Rumah Blower : unit dari 1 unit 4. Operasi Sarana Pemantauan dan Lingkungan TPA : kawasan dari 1 kawasan 5. Operasi Pemeliharaan Peralatan TPA : unit dari 8 unit 6. Pemeliharaan drainase : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Belanja BBM untuk kebutuhan alat berat TPA sebanyak 10.416 liter 2. Belanja ATK berupa kertas HVS A4 sebanyak 15 rim dan kertas F4 sebanyak 10 rim 3. Belanja ATK berupa stopmap sebanyak 150 pcs, stopmap L sebanyak 140 pcs, dan ballpoint sebanyak 33 pcs. 4. Pembayaran PDAM bulan Desember 2025 5. Pembayaran Listrik bulan Desember 2025 FEBRUARI 1. Terlaksananya pengadaan Bahan-bahan Kimia dan Bakteri Pengolah IPAL: PAC cair 8% 2000 kg kaporit cair 12% 2000 kg kaporit powder 60% 600 kg PAC 600 kg 2. Penggandaan HVS 70 gram sebanyak 696 lembar 3. Makanan dan minuman rapat koordinasi sisa kapasitas tampung di zona transisi 2 tanggal 5 Februari 2026 sejumlah 15 orang 4. Pembayaran PDAM bulan Januari 5. Pembayaran PLN bulan Januari MARET 1. Pembayaran Bahan-bahan Kimia dan Bakteri Pengolah IPAL Termin 1 dengan BAST nomor B/00.3/1093/D5 tanggal 20 Februari 2026 dan BA pembayaran nomor B/00.3/1115/D5 tanggal 23 Februari 2026 meliputi : PAC cair 8% 2000 kg, kaporit cair 12% 2000 kg, kaporit powder 60% 600 kg, PAC 600 kg 2. Belanja Bahan bakar pertamina dex untuk A2B TPA 9.769,4897 Liter 3. Belanja BBM roda 6 sebanyak 240 liter dan BBM genset diesel sebanyak 25 liter

[illegible]

[illegible]

	00007	Sampah di TPA/TPST Regional											Pengembang an Kerja Sama Pengelolaan Sampah		2. Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan kegiatan pengadaan pompa penyiraman vegetasi tanggal 24 April 2026 MEI 1. Pengadaaan pompa penyiraman vegetasi BAST 7 Mei 2026 1 unit 2. Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan kegiatan pengadaan pompa penyiraman vegetasi tanggal 24 April 2026 JUNI 1. Penyusunan KAK dan spesifikasi teknis pemeliharaan CCTV 2. Penyusunan KAK dan spesifikasi teknis pemeliharaan Vegetasi JULI 1. Progres pelaksanaan kegiatan pemeliharaan CCTV 11 unit sebesar 70% dan selesai kontrak di tanggal 4 Agustus 2026 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan vegetasi dan pagar kontrak tanggal 27 Juli 2026 Faktor Penghambat: Pekerjaan pemasangan kabel FO baru selesai di bulan Juli sehingga menghambat dimulainya pekerjaan pemeliharaan CCTV Solusi: Melakukan koordinasi dengan Diskominfo terkait pemasangan kabel fiber optik (FO) guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan CCTV Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik dengan pihak penyedia jasa
														1. Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penangana n Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (SIPD) : ton dari 600 ton 2. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Sekitar TPA : paket dari 1 paket 3. Uji Kualitas Udara : 1 paket dari 1 paket 4. Koordinasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah : lokasi dari 3 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Rapat Koordinasi Gap Sampah pada tanggal 22 Januari 2026 Tersedianya ATK dan kertas penunjang aktivitas FEBRUARI 1. Kegiatan pengujian kualitas udara sudah dilakukan tanggal 11-12 Februari 2026

[illegible]

10.1.4	2.11.11.1.01.0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	35.860.200	59,74	59,7	0,04	21.385.200	59,63	19.609.512	54,68	4,95			TPA Piyungan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Sarana dan Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Sampah	a. Tim sekaligus mengusulkan hal-hal antar Pemda yang perlu disepakati diluar dengan BUPP misalnya ketentuan Landfill Mining, pengenaan denda akibat kurangnya pasokan sampah, dan lain-lain. b. Memasukkan Sekretaris Daerah masing-masing kabupaten/kota sebagai tim di DIY c. Kabupaten/kota menyikapi catatan-catatan pembahasan untuk penyempurnaan dalam PKS. d. Penyikapan 2 tahun ke depan sampai dengan operasional PSEL menjadi bagian usulan dari masing-masing kabupaten/kota. Terdapat opsi lahan diluar TPA untuk evakuasi sampah 2027-2028 yaitu di Bawuran 2,diawali komunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. APRIL 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak untuk koordinasi desentralisasi pengelolaan sampah sebesar Rp. 199.500 2. Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat sekitar TPA Piyungan sudah terlaksana pada tanggal 16-17 dan 21 April 2026 MEI 1. Pemeriksaan kesehatan masyarakat sebesar Rp 12.466.037 tanggal 16-17 April 2026 dan 21 April 2026 2. Rapat Koordinasi Penyikapan Pelaksanaan Pinjam Pakai dan Pematangan Lahan Program PSEL tanggal 20 Mei 2026. Hasil diskusi : 3 kab/kota bersama - sama melakukan pendanaan untuk pematangan lahan PSEL, yang saat ini kondisi tanahnya masih beda elevasi JUNI 1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Tuntas Lapangan di Yogyakarta Raya 25 Mei 2026 2. Perjalanan Dinas Operasional Tetap dalam rangka Monitoring evaluasi optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah Kabupaten Bantul 2 Juni 2026 3. Kunjungan lokasi PSEL oleh calon BUPP 4 dan 8 Juni 2026 4. Pelayanan darurat atas Evakuasi sampah Kabupaten Bantul tanggal 9 Juni 2026
--------	-------------------	---	------------	-------	------	------	------------	-------	------------	-------	------	--	--	--------------	--	---

																5. Rapat Tindak Lanjut Kesiapan Daerah untuk Program PSEL 17 Juni 2026 sebanyak 35 orang. Pembahasan: kesiapan dari Kab/Kota terkait pembuang fly ash dan bottom ash terkait lokasi, permintaan data debit Sungai Opak untuk penyediaan air PSEL dengan kebutuhan 12 liter/detik, penebangan pohon di lokasi PSEL dengan kesepakatan yang menangani Kota Yogyakarta, koordinasi dengan Dishub Prov dan Kab/kota terkait kapasitas daya dukung jalur transportasi armada sampah dari kab/kota menuju lokasi PSEL. JULI\ 1. Rapat Koordinasi Kelengkapan Dokumen Detail Engineering Design (DED) PSEL tanggal 3 Juli 2026 2. Pelayanan darurat atas evakuasi sampah Kabupaten Bantul tanggal 14 Juli 2026 dan evakuasi sampah Kabupaten Sleman dan Bantul tanggal 21 Juli 2026 3. Kunjungan lokasi PSEL oleh BUPP tanggal 22 Juli 2026 dan oleh Danantara tanggal 29 Juli 2026. Terdapat pembahasan terkait debit air sungai Opak apakah mencapai 3000 - 6000 m3/hari untuk kebutuhan PSEL, rencana untuk melakukan soil investigation, informasi terkait siteplan, pengelolaan FABAdll Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Adanya perencanaan dan koordinasi antar sektor sehingga memperlancar kegiatan sampai dengan bulan Juni
11	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	369.437.500	11,82	11,71	0,11	42.228.500	11,43	40.718.844	11,02	0,41					
11.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	329.437.500	8,86	8,86	0	28.068.500	8,52	27.668.563	8,4	0,12					
															1. Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan (SIPD) : Objek dari 2 Objek 2. Pelestarian Tanaman Filosofis : jenis dari 5 jenis 3. Penataan Camping Ground : Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI

11.1.1	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	329.437.500	8,86	8,86	0	28.068.500	8,52	27.668.563	8,4	0,12	Taman Hutan Raya Bunder	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan	1. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK kegiatan pembuatan bedeng tabur 2. Terealisasinya pembayaran upah 3 HOK pencampuran, pengayakan, dan penyiapan media tanam 3. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK penataan dan pengisian polybag 4. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK penanaman dan penaburan benih 5. Terealisasinya perjalanan dinas dalam rangka persiapan pembibitan tanggal 10 Februari 2026 ke Persemaian Bunder, Playen 6. Terealisasinya bambu gapit dan pasir 7. Terealisasinya fungisida, herbisida, insektisida, pupuk organik 8. Terealisasinya kawat bendrat 9. Terealisasinya benih, polybag, paranet, sekam padi, sekam bakar, tanah, pupuk anorganik, pupuk daun 10. Terealisasinya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor 11. Terealisasinya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover 12. Terealisasinya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer 13. Benih yang dikembangkan kemenyan, kemuning sawo kecil, tanjung, kepel MARET 1. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK kegiatan pencabutan dan penyapihan bibit 2. Terealisasinya pembayaran upah 14 HOK penyiraman APRIL 1. Terealisasinya belanja bahan-bahan bakar dan pelumas berupa BBM pertamax 4 liter 2. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK pemupukan 3. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK pengendalian OPT 4. Terealisasinya pembayaran upah 14 HOK penyiraman 5. Terealisasinya perjalanan dinas tanggal 2 April 2026 ke Persemaian Bunder, Playen MEI 1. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK penyulaman 2. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK penyiangan 3. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK pemupukan 4. Terealisasinya pembayaran upah 14 HOK penyiraman Sisa mati:
--------	-------------------	---	-------------	------	------	---	------------	------	------------	-----	------	-------------------------	--	---

																1. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Rp 12.500 2. Belanja bahan-bahan kimia Rp 94.805 3. Belanja bahan-bahan baku Rp 1.500 4. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman Rp 186.098 5. Belanja alat tulis kantor Rp 20.904 6. Belanja kertas dan cover Rp 7.220 7. Belanja bahan komputer Rp 38.310 8. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas Rp 6.800 JUNI 1. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK pemupukan 2. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK pengendalian OPT 3. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK penyiangan 4. Terealisasinya pembayaran upah 14 HOK penyiraman 5. Terealisasinya belanja bahan-bahan bakar dan pelumas berupa BBM pertamax 4 liter 6. Terealisasinya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak (jilid dan penggandaan) 7. Pembangunan jaringan air permukaan: sudah dilakukan proses pengukuran dan survey lokasi oleh penyedia JULI 1. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK pemupukan 2. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK penyiangan 3. Terealisasinya pembayaran upah 14 HOK penyiraman 4. Terealisasinya belanja bahan-bahan bakar dan pelumas berupa oli pelumas 1 liter 5. Produksi bibit tanaman filosofis Yogyakarta terdiri dari 5 jenis yaitu kemuning, kepel, tanjung, sawo kecil, dan kemenyan Faktor Penghambat: Terdapat beberapa bibit kemenyan yang mati karena layu dan daunnya rontok Solusi: Melakukan pemupukan untuk memicu perkembangan vegetatif, pemotongan daun kemenyan untuk mengurangi penguapan Faktor Pendukung: Ketersediaan tenaga kerja (HOK) dan bahan baku untuk menangani bibit yang pertumbuhannya kurang optimal
11.2	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	40.000.000	36,2	35,2	1	14.160.000	35,4	13.050.281	32,63	2,77					

11 2 1	2.22.08.5.09.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai	40.000.000	36 2	35 2	14.160.000	35 4	13.050.281	32.63	2.77						1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat (SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Jogja Smart Environment : kegiatan dari 1 kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Koordinasi pelaksanaan kegiatan Jogja Smart Environment tahun 2026 FEBRUARI Tidak terdapat aktivitas pada Bulan Februari MARET Tidak terdapat aktivitas pada Bulan Maret APRIL 1. Telah dilakukan koordinasi awal bersama dengan Kepala Dinas LHK terkait rencana pelaksanaan revisi Pergub Pengembangan Jogja Hijau pada tanggal 29 April 2026. 2. Berdasarkan arahan, revisi pergub akan dilakukan untuk memperluas jangkauan program jogja hijau sehingga bisa diintervensi oleh berbagai pihak dengan target sasaran yang lebih luas. 3. Dalam pelaksanaannya kelak, akan melibatkan tenaga ahli yang rencananya akan diisi dari Fakultas Hukum UGM dan Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM 4. Pelaksanaan akan pada TW III tahun 2026 MEI 1. Tersedianya tenaga ahli yang akan membantu dalam menyusun materi perubahan pergu 84 tahun 2024 tentang Pengembangan Jogja Hijau yaitu sebagai berikut : - Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia - Dr. Mohammad Isnaini Sadali, M.Sc. Pusat Studi Lingkungan Hidup, UGM JUNI
--------	---------------	---	------------	------	------	------------	------	------------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---

	0009	Implementasi RTRM di Luhur dalam Masyarakat	70.000.000	50,4	50,4	0,0	17.100.000	50,7	10.000.000	52,09	2,77						1. Terlaksananya rapat unit program dalam rangka Diskusi materi perubahan Pergub 84 Tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau pada tanggal 8 Juni 2026. Dalam rapat ini dihadiri tenaga ahli yang akan mendampingi penyusunan review pergub jogja hijau yaitu Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, dan Dr. Mohammad Isnaini Sadali, M.Sc. dari Pusat Studi Lingkungan Hidup, UGM. Pembahasan masih fokus pada brainstorming terkait dengan pergub 84 tahun 2023 tentang pengembangan jogja hijau JULI 1. Terlaksananya rapat dalam rangka desk persiapan laporan pendahuluan reviu Pergun Pengembangan Jogja Hijau. Pada kesempatan ini juga mengundang Biro Hukum Setda untuk diminta arahan dan pandangannya. Secara prinsip, tenaga ahli mengarahkan adanya pencabutan atas Pergub Jogja Hijau karena sudah benayk berkembang dan menyesuaikan dengan kebijakan lainnya. Jika ini hanya dilakukan review/ perubahan maka dianggap tidak efektif. Berdasarkan keterangan tenaga ahli, Biro Hukum menyatakan tidak ada masalah jika terdapat perubahan target dari yang awalnya perubahan pergub menjadi penyusunan pergub baru. Faktor Penghambat: Jika dilakukan penyusunan Pergub, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama, khususnya di mekanisme proses administrasinya Faktor Pendukung: Adanya dukungan dari Biro Hukum Setda DIY jika akan melakukan penyusunan Pergub baru mengenai Jogja Hijau dan melakukan pencabuta terhadap Pergub lama
12	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.403.176.500	69,5	68,96	0,54	951.358.650	67,8	737.927.034	52,59	15,21						
12.1	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	953.511.750	64,07	63,27	0,8	591.152.000	62	391.816.227	41,09	20,91						
																1. Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (SIPD) : dokumen dari 3 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

12.1.1	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	17.644.250	71,78	71,78	0	12.664.400	71,78	12.603.403	71,43	0,35	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	2. Fasilitasi forum DAS : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Dokumen IKL : dokumen dari 1 dokumen 4. Penyusunan RTnRL : dokumen dari 1 dokumen	JANUARI Koordinasi dengan penyuluh terkait usulan kegiatan RTnRL tahun 2027. FEBRUARI 1. Perjalanan RTnRL ke KTH Ngudi Mulyo Umbulharjo Cangkringan Sleman: 27 Januari 2026 2. Perjalanan RTnRL ke KTH Sido Dadi II Sidomulyo Pengasih Kulon Progo: 28 Januari 2026 3. Rapat Koordinasi RTnRL: 9 Februari 2026 MARET 1. Perjalanan ke KTH Wana Menoreh Jaya Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo tanggal 5 Maret 2026; 2. Perjalanan ke Kalurahan Candibinangun Pakem Sleman tanggal 9 Maret 2026 APRIL 1. Perjalanan ke KTH Subur Trasih Girijati Purwosari tanggal 6 April 2026; 2. Perjalanan ke KTH Sumber Rejeki Glagaharjo Cangkringan tanggal 7 April 2026; 3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi Forum DAS DIY tanggal 9 April 2026. MEI 1. Perjalanan ke KTH Tani Rejo Dermo Jurang Pundong Bantul tanggal 4 Mei 2026; 2. Perjalanan ke KTH Tani Panutan Girijati Purwosari Gunungkidul tanggal 5 Mei 2026 JUNI 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RTnRL : Tanggal 17 Juni 2026 2. Perjalanan Dinas Fasilitasi Forum DAS DIY: Tanggal 3 Juni 2026: Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Gunungkidul Tanggal 5 Juni 2026: Mata Air di Sambilegi Lor Maguwoharjo Sleman Tanggal 8 Juni 2026: KTH Sumber Rejeki Glagaharjo Cangkringan JULI 1. Progress dokumen RTNRL finalisasi peta dan lokasi rencana kegiatan RHL Tahun 2027. 2. Rapat Koordinasi Penyampaian Rencana Kerja FK PDAS DIY Tahun 2026= 6 Juli 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan
--------	-------------------	---	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	--	---	--

																		Faktor Pendukung: Koordinasi dan Komunikasi antar pelaksana kegiatan.
12.1.2	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	424.904.800	48,41	48,41	0	205.745.800	48,42	192.383.226	45,28	3,14					Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	1. Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (SIPD) : ha dari 250 ha 2. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat : KBR dari 3 KBR 3. Sosialisasi Rehabilitasi Hutan dengan Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan : lokasi dari 6 lokasi 4. Pelatihan Pemberdayaan Petani Hutan target : lokasi dari 4 lokasi 5. Pembangunan Hutan Rakyat : ha dari 15 ha 6. Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) : lokasi dari 3 lokasi

																	2. Sosialisasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan KBR di KTH Muda Mandiri Giritirto Purwosari Gunungkidul: 19 Mei 2026 3. Sosialisasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan KBR di KTH Sido Asri Donomulyo Nanggulan Kulon Progo: 20 Mei 2026 JUNI Tidak ada kegiatan pada bulan ini JULI 1 Terlaksananya Sosialisasi RHL dengan Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan: Tanggal 7 Juli 2026 = KTH Sumber Waras Seloharjo Pundong Bantul Tanggal 8 Juli 2026 = KTH Sari Makmur Sumberharjo Prambanan Sleman Tanggal 8 Juli 2026 = KTH Sedyo Mulyo Nglegi Patuk Gunungkidul Tanggal 9 Juli 2026 = KTH Wono Rukun Santosa Wonolelo Pleret Bantul Tanggal 9 Juli 2026 = KTH Wono Sanan Baru Bawuran Pleret Bantul Tanggal 15 Juli 2026 = KTH Lestari Mulyo Srimulyo Piyungan Bantul Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi antar pelaksana kegiatan. Antusiasme KTH sebagai penerima kegiatan
																1. Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (SIPD) : ha dari 9 ha 2. Konservasi sumber mata air Tlogo Guyangan, Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul : ha dari 4 ha 3. Perbaikan Habitat MEP di Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo : ha dari 5 ha 4. Sosialisasi Penanganan Gangguan Monyet Ekot Panjang : Lokasi dari 6 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Konservasi Sumber Mata Air Tlogo Guyangan, Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul : a. Telah dilaksanakan Perjalanan Dinas Persiapan dan Sosialisasi Kegiatan Konservasi Sumber Mata Air Telogo Guyangan, Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul ke Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Januari 2026 b. Telah dilaksanakan Perjalanan Dinas Pembinaan Petani / KTH Kegiatan Konservasi Sumber Mata Air Telogo Guyangan, Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul ke Kabupaten Gunungkidul tanggal 22 Januari 2026

[illegible]

[illegible]

12.1.3	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	164.519.100	90,6	90,6	0	131.949.100	80,2	127.864.409	77,72	2,48	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	b. Telah dilaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan Nomor SPK B/500.4/778/D5 tanggal 4 Februari 2026 pada subkegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara. Perjanjian kontrak telah ditandatangani oleh para pihak dengan penyedia CV. Trisna Tani Jaya yang beralamat di Jomblangan, RT 04, Banguntapan, Bantul, dengan nilai kontrak sebesar Rp63.550.000,00. Pelaksanaan pekerjaan meliputi pengadaan pupuk kandang, berbagai jenis bibit tanaman, dan ajir sesuai uraian dan volume pekerjaan dalam kontrak, dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, Serah terima hasil pekerjaan telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 12/CV-TTJ/II/2026 tanggal 23 Februari 2026. Proses pembayaran bibit, kandang, ajir masih dalam tahap verifikasi subbag keuangan c. 1. Sisa Mati dari pengadaan barang ATK, bibit tanaman,Pupuk, Ajir, dan mamin Rapat MARET "1. Konservasi Sumber Mata Air Tlogo Guyangan, Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul : a. Telah dilaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Mata Air Tlogo Guyangan di Kampung Pitu, Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Purwa. Kegiatan ini difokuskan pada upaya perlindungan kawasan sekitar mata air melalui penanaman vegetasi yang berfungsi menjaga daya resap air. Adapun jenis dan jumlah bibit yang ditanam meliputi gayam (200 batang), ficus sp (200batang), salam (200 batang), bulu (200 batang), bendo (100 batang), randu (250 batang), nyamplung (200 batang), manggis (125 batang), dan duwet (125 batang). 2. Perbaiki Habitat MEP di Pendoworejo, Girmulyo, Kulon Progo:
--------	-------------------	---	-------------	------	------	---	-------------	------	-------------	-------	------	--	--	--

[illegible]

																1.Keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga materi yang disampaikan belum dapat dibahas secara mendalam. 2.Belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai upaya penanganan konflik Monyet Ekor Panjang secara berkelanjutan 3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat kegiatan Solusi: 1.Meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat mengenai penanganan konflik satwa liar semakin baik. 2.Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga terkait, kalurahan, dan masyarakat guna menyusun langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah Faktor Pendukung: 1.Adanya dukungan dari anggota DPRD DIY dalam memberikan edukasi dan penguatan kebijakan terkait penanganan gangguan Monyet Ekor Panjang. 2.Tingginya antusiasme masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. 3. Terjalinnya koordinasi yang baik antara DLHK DIY, pemerintah daerah, dan pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan kegiatan
															1. Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (SIPD) : ha dari 1 ha 2. Penanaman mangrove di KEE Lahan Basah Mangrove Baros (Pengklik) : ha dari 0.5 ha 3. Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik (Bleberan) : ha dari 0.5 ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI 1) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik (Bleberan) : belum 2) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Mangrove Baros (Pengklik) : belum" MARET Tidak ada angkas pada bulan Maret APRIL

12.1.4	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	252.076.700	74	71	3	183.862.700	72,94	3.162.769	1,25	71,69	Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	1) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik (Bleberan) : belum 2) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Mangrove Baros (Pengklik) : belum MEI 1) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik (Bleberan) : belum 2) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Mangrove Baros (Pengklik) : belum JUNI 1) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik (Bleberan) : dalam proses persiapan 2) Penanaman Mangrove di KEE Lahan Basah Mangrove Baros (Pengklik) : dalam proses persiapan JULI 1.Realisasi keuangan belum mencapai target pada bulan juli karena proses administrasi pertanggungjawaban (SPJ) masih dalam tahap penyelesaian dan verifikasi oleh Pejabat Pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). namun demikian Secara fisik, kegiatan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Agustus 2026 setelah seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Proses di LPSE ketika pembuatan akun pengadaan mengalami kendala ketika verifikasi identitas diri Pejabat Pengadaan sehingga proses pengadaan tertunda 2. Sisa Mati dari pengadaan barang ATK, dan mamin Rapat" Faktor Penghambat: 1. Kondisi lapangan yang berbeda pada setiap lokasi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik (Bleberan), area penanaman tertutup eceng gondok sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk proses pembersihan lahan. Sementara itu, di KEE Lahan Basah Mangrove Baros (Pengklik), banyaknya sampah yang terbawa arus serta kuatnya arus muara menghambat proses penanaman.
--------	-------------------	---	-------------	----	----	---	-------------	-------	-----------	------	-------	-------------------------------	--	--

[illegible]

12.1.5	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	94.366.900	60,33	60,33	0	56.930.000	60,33	55.802.420	59,13	1,2	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	Koordinasi dengan penyuluh terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gully plug di tahun 2026 FEBRUARI Tidak ada kegiatan MARET Koordinasi dengan penyuluh dan kelompok penerima kegiatan APRIL koordinasi dengan penyuluh dan kelompok penerima kegiatan MEI 1 Sosialisasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan Gully Plug di KTH Ngesti Rahayu Watugajah Gedangsari Gunungkidul: 6 Mei 2026 2. Sosialisasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan Gully Plug di KTH Wana Luhur Lestari Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo: 7 Mei 2026 3. Sosialisasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan Gully Plug di KTH Mekarsari Seloharjo Pundong Bantul: 12 Mei 2026 4. Sosialisasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan Gully Plug di KTH Wono Ardi Hargorejo Kokap Kulon Progo: 12 Mei 2026 JUNI 1. Verifikasi Ulang Ukuran dan Lokasi Pembangunan Gully Plug: Tanggal 10 Juni 2026: KTH Mekarsari Seloharjo Pundong Bantul Tanggal 12 Juni 2026: KTH Wana Luhur Lestari Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo Tanggal 17 Juni 2026: KTH Ngesti Rahayu Watugajah Gedangsari Gunungkidul Tanggal 24 Juni 2026: KTH Wono Ardi Hargorejo Kokap Kulon Progo JULI 1. Monitoring Sarana dan Prasarana Pembangunan Gully Plug: Tanggal 16 Juli 2026: KTH Wono Ardi Hargorejo Kokap Kulon Progo Tanggal 17 Juli 2026: KTH Wana Luhur Lestari Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo Tanggal 23 Juli 2026: KTH Ngesti Rahayu Watugajah Gedangsari Gunungkidul Tanggal 24 Juli 2026: KTH Mekarsari Seloharjo Pundong Bantul Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi antar pelaksana kegiatan. Antusiasme KTH sebagai penerima kegiatan.
--------	-------------------	------------------------	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	-----	--	--	---

12.2	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	209.696.350	92,93	92,93	0	194.851.600	92,92	185.550.817	88,49	4,43						
																1. Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Pelaksanaan patroli/sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan : kali dari 2 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Belum terdapat aktivitas MARET Belum terdapat aktivitas APRIL Belum terdapat aktivitas MEI koordinasi persiapan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 11 mei 2026 di aula argolubang DLHK DIY JUNI 1.koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kalurahan Hargorejo kapanewon Kokap pada tanggal 8 juni 2026 . Himbauan untuk kerjasama dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan,harapan dari pemerintah Kalurahan agar MPA selalu diberikan pembinaan . 2.koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kalurahan Hargomulyo kapanewon Kokap pada tanggal 8 juni 2026 . Himbauan untuk kerjasama dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan,harapan dari pemerintah Kalurahan agar MPA selalu diberikan pembinaan 3.koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kalurahan kalirejo kapanewon Kokap pada tanggal 8 juni 2026 . Himbauan untuk kerjasama dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan,harapan dari pemerintah Kalurahan agar MPA selalu diberikan pembinaan

12.2.1	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	9.486.250	85,04	85,04	0	8.066.200	85,03	8.046.788	84,83	0,2	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	4. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Padukuhan Nglebak Kalurahan Nglipar tanggal 9 Juni 2026 JULI 1.sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 9 juli 2026 di aula KTH angka mulya randusari watusigar ngawen gunungkidul, dengan mateeri pemetaan kawasan hutan rawan kebakaran dan deteksi dini kebakaran hutan. 2.koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di RPH Candi karangmojo gunungkidul pada tanggal 2 juli 2026 persipan calon lokasi sosialisasi karhutla 3.koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kalurahan dlingo kapanewon dlingo bantul tanggal 15 juli 2026 mengggkoordinasikan memasuki musim kemarau panjang yang menyebabkan potensi kebakara hutan , kalurahan sangat mendukung adanya kerjasama dalam menangani kebakaran hutan. 4.koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kalurahan mangunan bantul tanggal 15 juli 2026 mengggkoordinasikan memasuki musim kemarau panjang yang menyebabkan potensi kebakara hutan , kalurahan sangat mendukung adanya kerjasama dalam menangani kebakaran hutan. 5.Monitoring dan evaluasipelaksanaan pembuatan sekat bakar pada tanggal 14 juli 2026 RPH Blimbing BDH Panggang alasan di buat sekat bakar karena kawasan rawan kebakaran, kawasan yang tidak dikelola secara baik, lokasi dipunggug bukit dengan kelembaban yang cukup tinggi sepanjang 500m 6.Monitoring dan evaluasipelaksanaan pembuatan sekat bakar pada tanggal 14 juli 2026 RPH pucanganom BDH Panggang alasan di buat sekat bakar karena kawasan rawan kebakaran, Pinggir jalan, sering terbakar, ada yang iseng membakar lokasi terbuka pinggir jalan,panjang 500m lebar sekat bakar 5 meter
--------	-------------------	--	-----------	-------	-------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----	--	--	--

																7.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan sekat bakar pada tanggal 16 juli 2026 RPH kemuning BDH Playen alasan di buat sekat bakar karena kawasan rawan kebakaran dan perbatasan areal yang dilindungi dengan kawasan pemukiman dan/atau kawasan dengan aktivitas masyarakat, panjang 500 m lebar sekat bakar 5 meter 8.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan sekat bakar pada tanggal 16 juli 2026 RPH kemuning BDH Playen alasan di buat sekat bakar karena kawasan rawan kebakaran, Pinggir jalan, sering terbakar, ada yang iseng membakar lokasi terbuka pinggir jalan, panjang 1500 m lebar sekat bakar 5 meter Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SDM, ATK, sarana prasarana
																1. Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (SIPD) : ha dari 15581 ha 2. Pencegahan, penanggulangan, dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan : lokasi dari 3 lokasi 3. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan : 45 km dari 65 km 4. Pemantauan permasalahan tenurial : 2 bulan dari 12 bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI P3SP Pembelian pylox, Pembelian sikat kawat, Pembelian Kertas dan Cover HOK dan makanan aktivitas lapangan Pemantauan batas kawasan hutan di BDH Panggang (05, 07, 08, 07, 12, 13, 14 Januari 2026) Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemantauan batas kawasan hutan pada tanggal 5 Januari 2026 di kantor BDH Panggang Perjalanan dinas pelaksanaan pemantauan batas kawasan hutan tanggal 05, 07, 08, 07, 12, 13, 14 Januari 2026 Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan perbedaan tata batas BATB dan lapangan di RPH Blimbing BDH Panggang pada tanggal 13 Januari 2026 Pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan penggunaan kawasan di RPH Bibal BDH Panggang pada tanggal 15 Januari 2026

													FEBRUARI P3SP
													1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan :
													a.. HOK penanganan prasarana dan sarana umum pemantauan batas kawasan hutan di BDH Panggang selama 6 hari (02, 03, 04, 05, 06 dan 09 Februari 2026)
													b. Pembelian makanan dan minuman aktivitas lapangan dalam rangka kegiatan pemantauan batas kawasan hutan selama 6 hari di BDH Panggang Rp. 2.520.000,00.
													c. Perjalanan dinas pelaksanaan pemantauan batas kawasan hutan ke BDH Panggang tanggal 02, 03, 04, 05, 06 dan 09 Februari 2026
													2. Pemantauan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan :
													a. Rapat pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan pada tanggal 28 Januari 2026 (pagi) di RPH Blimbing BDH Panggang. Hasil diskusi pergeseran nomor PAL sehingga butuh sinkronisasi data dengan peta dari BPKH.
													b. Rapat pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan pada tanggal 28 Januari 2026 (siang) di RPH Bibal BDH Panggang. Ada penambahan gazebo di dekat pemakaman yang lokasinya berada di dalam kawasan. Hasil diskusi menyarankan perlunya izin PPKH ke Gubernur (luas <5 ha)
													c. Pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan RPH Bibal tanggal 27 Januari 2027 dan Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan penggunaan kawasan untuk sertifikat tanah berbatasan dengan kawasan di RPH Mulo, BDH Paliyan pada tanggal 05 Februari 2026
													RKAPH
													1.Koordinasi Pencegahan Penanggulangan Gangguan keamanan hutan pada tanggal 12 februari 2026 di BDH Playen. Hasil pembahasan pada koordinasi ini adalah :
													a. Sehubungan dengan keterbatasan fasilitas untuk pengamanan dan perlindungan hutan, maka tim Pengamanan dan Perlindungan Hutan bisa mengajukan kegiatan melalui folu.

[illegible]

[illegible]

12.2.2	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.210.100	93,3	93,3	0	186.785.400	93,29	177.504.029	88,66	4,63	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	1.kordinasi penegakan hukum tindak pidana kehutanan dengan instansi terkait pada tanggal 5 februari 2026 di polsek semanu Gunungkidul 2.kordinasi penegakan hukum tindak pidana kehutanan dengan instansi terkait pada tanggal 10 februari 2026 di polsek playen Gunungkidul 3.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 29 januari 2026 di RPH menggoro BDH paliyan 4.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 29 januari 2026 di RPH kedungwanglu BDH paliyan 5.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 5 februari 2026 di RPH semanu BDH karangmojo 6.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 29 januari 2026 di RPH bibal BDH panggang 7.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 10 februari 2026 di RPH kenet BDH karangmojo 8.rapat dan koordinasi gangguan keamanan hutan pada tanggal 26 maret 2026 di aula kayu putih DLHK DIY APRIL 1.kordinasi penegakan hukum tindak pidana kehutanan dengan instansi terkait pada tanggal 9 APRIL 2026 di kapanewon panggang ,Gunungkidul 2.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 6april 2026 di RPH Giring BDH Paliyan 3.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 14 april 2026 di RPH Mulo BDH Paliyan 4.Koordinasi Pencegahan Penanggulangan Gangguan keamanan hutan pada tanggal 7 April 2026 di BDH Paliyan 5.Koordinasi Pencegahan Penanggulangan Gangguan keamanan hutan pada tanggal 9 April 2026 di BDH Playen MEI RKAPH 1.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 5 mei 2026 di RPH kepek BDH Playen
--------	-------------------	--	-------------	------	------	---	-------------	-------	-------------	-------	------	--	---	---

[illegible]

														- Rapat koordinasi pemeliharaan batas kawasan hutan BDH Playen. - Perjalanan dinas koordinasi pemeliharaan batas kawasan hutan tanggal 2 Juni dan 24 Juni 2026. - Perjalanan dinas pemeliharaan batas kawasan hutan (8 s/d 12, 15, 17-19, dan 22 Juni 2026) (RPH Menggoran : 17-21 Juni, RPH Gubugrubuh: 8 - 16 Juni) 2. Pemantauan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : - Perjalanan dinas pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan izin pembangunan pondasi sekolah MTsN 6 Gunungkidul berbatasan dengan kawasan di BDH Paliyan pada tanggal 27 April 2026 - Perjalanan dinas perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder untuk pengembangan Stasiun Flora Fauna di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2026. - Rapat pemantauan permasalahan tenurial kawasan hutan pembahasan Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Stasiun Flora Fauna (SFF) BKSDA Yogyakarta pada Kawasan Pemanfaatan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder pada tanggal 23 Juni 2026 - Rapat Perkembangan Ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Pemanfaatan Air Wuluh Kumet di petak 117 RPH Gebang BDH Panggang pada tanggal 23 Juni 2026 RKAPH 1.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 2 JUNI 2026 di RPH Gebang BDH Panggang dalam rangka pemnataan penggunaan kawasan pemakaman dan lapangan dusun , dihimbau tidak memperluas bangunan dan mengurus izin 2.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 2 JUNI 2026 di RPH Kokap BDH Kulonprogo Bantul dalam rangka memantau kerawanan kebakaran hutan di wilayah RPH Kokap . 3.koordinasi penegakan hukum tindak pidana kehutanan dengan instansi terkait pada tanggal 2 juni 2026 di Kalurahan girisuko kapanewon Panggang. Dalam rangka koordinasi sosialisasi di dusun pacar 1 tentang tipihut
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

																1.kordinasi penegakan hukum tindak pidana kehutanan dengan kalurahan pada tanggal 2 juli 2026 di kalurahan jatiayu kapanewon karangmojo Gunungkidul,kalurahan menyambut baik kedatangan tim pengamanan hutan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam menjaga keamanan hutan , dan menurut informasi dari kalurahan keamanan hutan relatif aman dikrenakan tingkat pengangguran berkurang 2.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 13 juli 2026 di RPH Blimbing Panggang gunungkidul HKm Sidoraharjo kondisi rusak kira2 40% dari luas 35 Ha, terdapat penebangan liar, diduga dilakukan oleh warga sekitar (RT 5 & 6 dusun temuireng 2, kalurahan girisuko) maupun anggota kelompok, sudah dilaporkan ke Balai KPH Yogyakarta, kelompok secara lisan telah minta bantuan kepada Balai KPH. 3.pemantauan lapangan permasalahan gangguan keamanan hutan pada tanggal 13 juli 2026 di RPH pucanganom, Panggang gunungkidul SPIS hanya di petak 163 blok Benggolo 32 Ha dgn tanaman kayu putih, petak 164 blok Guo 2 : 5 Ha spks klompok bakti wana 12, tanaman kayu putih, petak 166 blok salam, blok Tlogowungu, blok Guo 1, Blok Jeruk spks kelompok bakti wanabakti 12, petak 165 luas 30 Ha kelompok bakti wana 3, dibawah tegakan jati. Petak 167 di kelurahan giricahyo seluas 23 Ha yg dikelola klpk bakti wana 10 dibawah tegakan jati Faktor Penghambat: Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang undangan dibidang kehutanan Solusi: memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada intansi terkait maupun tokoh masyarakat Faktor Pendukung: 1.Terjalin Kerjasama yang baik dengan petugas lapangan yang ada diwilyah tersebut. 2.adanya fasilitas yang cukup dari pemerintah 3.Kesadaran masyarakat semakin tinggi akan kelestarian Hutan.
12.3	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	46.429.850	69,94	69,94	0	29.936.200	64,48	28.608.357	61,62	2,86					

																1. Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Bimbingan teknis tenaga teknis pengelolaan hutan : orang dari 25 orang 3. Koordinasi peredaran hasil hutan kayu dari dan ke DIY : kali dari 2 kali 4. Pembinaan PBPHH dan TPT-KB yang belum berijin : lokasi dari 6 lokasi 5. Rapat koordinasi Inventarisasi Nilai Transaksi Ekonomi : kali dari 4 kali 6. Monitoring penatausahaan hasil hutan : kali dari 4 kali 7. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemegang Izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu : kali dari 26 kali 8. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan : Lokasi dari 4 Lokasi 9. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Penampungan Hasil Hutan (TPT-KB) : kali dari 3 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Rapat Koordinasi NTE, tanggal 19 Februari 2026 dengan hasil menyepakati bahwa pencapaian target minimal Rp 11,2 miliar memerlukan sinergi seluruh ASN dan mitra, optimalisasi pelaporan dalam dan luar kawasan melalui Simluh, serta penguatan peran penyuluh dalam pendampingan dan penginputan data NTE Sisa mati dari mamin rapat MARET Pembelian ATK dan Kertas APRIL Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemegang Izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu: 8 PBPHH 1. UD. Jati Murni, tanggal 7 April 2026: Kegiatan industri berjalan tetapi penatausahaan hasil hutan dan pelaporan belum dilaksanakan secara tertib.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

12.3.1	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	24.874.750	60,42	60,42	0	15.025.100	60,4	14.993.488	60,28	0,12	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	1. UD. Luthfi Jaya Wood, Kabupaten Gunungkidul tanggal 19 Mei 2026: UD. Luthfi Jaya Wood selama ini menggunakan legalitas TPT milik pihak lain untuk pengiriman log ke Pati sejak tahun 2021 dan saat ini telah siap mengajukan penetapan izin TPT-KB secara mandiri. 2. UD. Sofie, Kabupaten Bantul tanggal 20 Mei 2026: UD. Sofie merupakan usaha pengolahan kayu yang telah berjalan sejak tahun 1990-an dengan bahan baku jati, mahoni, dan akasia dari Panggang, Gunungkidul, namun saat ini mengalami penurunan aktivitas usaha karena faktor usia pemilik dan tidak adanya penerus usaha. 3. UD. Primajati, Kabupaten Bantul tanggal 20 Mei 2026: UD. Primajati menjalankan usaha pengolahan kayu skala kecil dengan bahan baku utama kayu jati dari Panggang, Gunungkidul, menggunakan satu unit alat gergaji, telah memiliki NIB sejak Februari 2024, namun sampai saat ini belum melakukan koordinasi dengan DLHK Monitoring PUHH 1 lokasi di RPH Kenet, Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Mei 2026 : Hasil monitoring menunjukkan bahwa penatausahaan hasil hutan telah berjalan sesuai ketentuan, dengan hasil hutan berupa 16 batang kayu Sonokembang dan 4 batang kayu Acacia berstatus mutu M dan T yang data administrasi, pengukuran, serta perhitungan retribusinya telah sesuai dan menjadi dasar penerbitan SI-RPPUDHH. Rakor Nilai Transaksi Ekonomi, tanggal 11 Mei 2026 : Rapat koordinasi membahas capaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Triwulan II Tahun 2026, perkembangan pelaporan data SIMLUH, serta upaya peningkatan pencapaian target NTE melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaporan di lapangan JUNI Pembinaan PBPHH dan TPT-KB yang belum berizin 1 lokasi di UD. Jati Wibowo, Kabupaten Gunungkidul tanggal 4 Juni 2026 : izin TPT-KB telah berakhir sejak April 2025 dan pelaku usaha berkomitmen untuk segera mengurus kembali perizinan sesuai ketentuan yang berlaku Monitoring PUHH 3 lokasi:
--------	-------------------	---	------------	-------	-------	---	------------	------	------------	-------	------	--	---	---

[illegible]

																	Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemegang Izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu 1 lokasi di PT Pendowo Jaya Abadi, Kabupaten Bantul tanggal 29 Juni 2029 : PT Pendowo Jaya Abadi: Telah memiliki NIB dan sedang dalam proses pengajuan POKPHH, serta telah dilakukan verifikasi lapangan dan pembinaan awal terkait kesiapan operasional serta pemenuhan persyaratan administrasi sebelum kegiatan industri dijalankan.
																JULI	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penampungan Hasil Hutan (TPT-KB) 5 lokasi: - UD. Ilhan Jati, Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Juli 2026 : Hasil pembinaan menunjukkan pasokan kayu jati dan mahoni sedang melimpah karena banyak masyarakat menjual kayu untuk biaya sekolah, dengan distribusi rutin ke PT. SAS setiap hari Rabu sebanyak lima truk berkapasitas 7,5m³ per truk. - UD. Galih Jati, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 9 Juli 2026 : Hasil pembinaan menunjukkan UD. Galih Jati belum memiliki GANIS sendiri sehingga masih meminjam GANIS dari UD. Royyan Jati, melakukan pengiriman kayu ke Semarang sekitar satu rit setiap 1½ minggu, serta masih menghadapi pengembalian kayu hingga sekitar 30% akibat perbedaan hasil grading dengan pabrik tujuan. - UD. Pletek Jati Karya Mandiri, Kabupaten Gunungkidul tanggal 13 Juli 2026 : Hasil pembinaan menunjukkan UD. Pletek Jati Karya Mandiri sedang mempersiapkan penilikan SVLK pada bulan September, namun aktivitas usaha belum terekam dalam sistem karena bahan baku berasal dari petani dan industri tujuan belum melakukan entri RPBBi. - UD. Jagad Jati, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 Juli 2026 : Hasil pembinaan menunjukkan pasokan kayu jati sedang melimpah akibat meningkatnya penjualan kayu oleh masyarakat untuk biaya sekolah, namun perusahaan masih menggunakan GANIS milik UD. Royyan Jati dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

																	5. UD. Putra Kabul, Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Juli 2026: Hasil pembinaan menunjukkan CV. Putra Kabul memperoleh bahan baku dari beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan pasar, memasarkan kayu ke sejumlah industri di Jawa Tengah, serta masih menghadapi penyesuaian administrasi dan perbedaan hasil grading yang dapat menyebabkan pengembalian kayu atau perubahan volume dan harga. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan 2 lokasi 1. KTHKm Sidomaju II, Kabupaten Gunungkidul tanggal 27 Juli 2026 : tanaman RHL hasil fasilitasi BPDAS pada kegiatan pemeliharaan tahun kedua (P2) masih tumbuh baik, namun pemilik andil diimbau meningkatkan pemeliharaan selama musim kemarau, sedangkan tanaman bawah tegakan berupa ketela pohon mengalami serangan hama tikus sehingga produksinya belum optimal. 2. KTHKm Wonorejo, Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 Juli 2026: kelompok berencana melaksanakan cruising untuk pendataan aset kayu, bukan untuk kegiatan penebangan, serta telah melakukan pendataan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Faktor Penghambat: Beberapa pelaku usaha belum memiliki tenaga teknis kehutanan (GANIS) sendiri sehingga masih bergantung pada GANIS dari perusahaan lain. Solusi: Mendorong setiap pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga GANIS secara mandiri agar pelaksanaan penatausahaan hasil hutan lebih optimal dan sesuai ketentuan. Faktor Pendukung: Pelaku usaha bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi selama pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
																1. Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (SIPD) : unit manajemen dari 23 unit manajemen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

[illegible]

[illegible]

12.3.2	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	21.555.100	80,92	80,92	0	14.911.100	69,18	13.614.869	63,16	6,02	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	10. Stock Opname dalam rangka penyusunan RKOPHH di CV. Hafara Citra Mandiri, Kabupaten Sleman tanggal 12 Februari 2026 dengan menunjukkan persediaan sebanyak 656 batang kayu bulat (184,58 m³) yang telah sesuai dengan catatan administrasi perusahaan - Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Triwulan I tanggal 18 Februari 2026 dengan hasil telah ada sebanyak 11 PBPHH yang menyusun RKOPHH Tahun 2026 - 1. Sisa Mati ATK Rp 12.397,- 2. Sisa Mati Kertas Rp 115,- 3. Sisa Mati Bahan Komputer Rp 47.752,- 4. Sisa Mati Mamin Rp 10.937,- MARET Tidak ada kegiatan di Bulan Maret APRIL Monitoring dan Evaluasi PBPHH, tanggal 14 April 2026, di Aula Jati, DLHK DIY Kegiatan monitoring dan evaluasi PBPHH Triwulan II bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban seperti penyusunan RKOPHH, pelaporan kinerja, dan penatausahaan hasil hutan. Secara umum, sebagian besar usaha telah berjalan sesuai izin, namun masih ditemukan ketidaktertiban administrasi, keterlambatan laporan, kekurangan tenaga teknis, serta beberapa izin yang belum selesai atau tidak aktif. MEI Monitoring Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri di 9 lokasi: 1. Jati Sinar Gemilang, Kabupaten Gunungkidul tanggal 5 Mei 2026: Realisasi pemenuhan bahan baku mencapai 127,43 m³ yang berasal dari BKPH Yogyakarta dengan sumber pasokan tambahan dari KTHKm, hutan rakyat, dan Perum Perhutani. 2. CV. Yolla Sono Gemilang, Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Mei 2026: Bahan baku berasal dari BKPH Yogyakarta melalui mekanisme lelang dan hutan rakyat di Gunungkidul serta Wonogiri dengan jenis kayu Sonokeling, Jati, Munggur, dan Sonokembang. 3. UD. Anugrah Jaya Abadi, Kabupaten Bantul tanggal 6 Mei 2026 : Realisasi pemenuhan bahan baku rutin berasal dari Gunungkidul dan Kulon Progo dengan total mencapai 492,11 m³ dan secara umum masih mampu mendukung kegiatan operasional industri.
--------	-------------------	--	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	---	--

[illegible]

																Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PBPHH Triwulan III Tahun 2026 belum dilaksanakan karena mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha PBPHH. Mengingat dalam periode yang berdekatan telah dilaksanakan kegiatan yang melibatkan mayoritas pemegang PBPHH, pelaksanaan Monev dikhawatirkan akan meningkatkan frekuensi permintaan kehadiran pelaku usaha dan berpotensi mengganggu kelancaran operasional industri. Oleh karena itu, kegiatan Monev dijadwalkan kembali pada periode yang lebih tepat. Faktor Pendukung: SDM, ATK, sarana prasarana
12.4	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	193.538.550	70,81	70,81	0	135.418.850	69,97	131.951.633	68,18	1,79					
12.4.1	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	5.586.400	100	100	0	5.586.400	100	5.474.945	98	2		Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	1. Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (SIPD) : Sertifikat dari 1 Sertifikat 2. Penetapan Sumber Benih Bersertifikat : Sertifikat dari 1 Sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Belum terdapat aktivitas MARET 1. Terlaksananya belanja ATK, kertas dan bahan komputer 2. Terlaksananya identifikasi calon sumber benih kemiri di blok kayu mas RPH Dlingo, BDH Kulon Progo-Bantul pada 12 Maret 2026. Identifikasi calon sumber benih dilakukan dengan survey lapangan untuk mengidentifikasi 6 kriteria sumber benih, yaitu: aksesibilitas, jumlah pohon, kualitas tegakan, pembungaan/pembuahan, keamanan dan kesehatan. APRIL 1. Telah melaksanakan kegiatan deskripsi calon sumber benih di RPH Dlingo pada 8 April 2026. Kegiatan meliputi pengukuran diameter, tinggi dan titik koordinat pada 126 pohon induk kemiri. MEI Terlaksananya monitoring sumber benih kemiri di RPH Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul pada 5 Mei 2026 JUNI

																1. Melaksanakan monitoring sumber benih bersertifikat di sumber benih mahoni RPH Kokap, BDH Kulon Progo-Bantul pada 4 Juni 2026 2. Melaksanakan pemasangan barcode pohon induk kemiri di calon sumber benih RPH Dlingo, BDH Kulon Progo-Bantul pada 9 Juni 2026 JULI 1. Monitoring sumber benih bersertifikat di sumber benih mahoni RPH Mulo, BDH Paliyan pada 7 Juli 2026. 2. Penilaian dan penetapan sumber benih kemiri seluas 1,2 hektar di Blok Kayu Mas, RPH Dlingo, BDH Kulon Progo-Bantul sebagai sumber benih bersertifikat dengan nomor sertifikat SF.02/BPTH.WIL.III/SPPB/SB/DAS.02.16/B/02/2026. 3. Terdapat sisa mati dari belanja ATK dan bahan-bahan lainnya Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal
12.4.2	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	4.562.850	100	100	0	4.562.850	100	4.481.016	98,21	1,79		Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	1. Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (SIPD) : 1 Sertifikat dari 1 Sertifikat 2. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan : 2 Sertifikat dari 2 Sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Belum terdapat aktivitas MARET 1. Terlaksananya belanja bahan komputer APRIL 1. Telah melaksanakan belanja bahan kimia berupa aquadest dan belanja bahan bibit tanaman berupa media tanam dan tray semai. MEI 1. Terlaksananya pengujian mutu benih kayu putih pada 11 Mei 2026 2. Terlaksananya pengujian mutu benih jati putih pada 21 Mei 2026 JUNI Melaksanakan pengujian mutu benih sengon buto (Enterolobium cyclocarpum) milik PT. Prasajo Gemilang Group pada 23 Juni 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung:

																	Tersedianya peralatan sertifikasi yang lengkap mendukung pengujian mutu benih
12.4.3	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	4.580.200	2	2	0	0	0	0	0	0					1. Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan (SIPD) : Sertifikat dari 1 Sertifikat 2. Sertifikasi Mutu Bibit : Sertifikat dari 4 Sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Belum terdapat aktivitas MARET Belum terdapat aktivitas APRIL Belum terdapat aktivitas MEI Belum terdapat aktivitas JUNI Penilaian mutu bibit jati 100 batang, kayu putih 150 batang, mahoni 100 batang, kepel 350 batang, nangka 1.500 batang, indigofera 510 batang dan kemuning 700 batang di Persemaian Bunder pada 11 Juni 2026 JULI Tidak ada aktivitas Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: SDM, ATK, sarana prasarana
																1. Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar (SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit di Wilayah DIY : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Terlaksananya belanja ATK 2. Terlaksananya pengawasan peredaran benih dan bibit di CV. Putra Tani Jaya pada 20 Januari 2026 FEBRUARI 1. Melaksanakan pengawasan peredaran benih dan bibit di CV. Trisna Tani Jaya, Condongcatur, Depok, Sleman pada 4 Februari 2026 2. Melaksanakan belanja kertas dan cover 3. Terdapat sisa mati sebesar Rp 22.694 dari belanja kertas dan ATK MARET 1. Terlaksananya belanja bahan komputer

12.4.4	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3.741.900	86,09	86,09	0	3.221.400	86,09	3.194.706	85,38	0,71			Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	2. Terlaksananya pengawasan peredaran benih dan/atau bibit di PT. Bambu Nusa Verde pada 9 Maret 2026 APRIL 1. Melaksanakan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit di CV. Mandiri Jaya, Pengasih, Kulon Progo pada 14 April 2026 MEI Terlaksananya pembinaan pengada pengedar benih dan bibit di PT. Bambu Nusa Verde pada 28 April 2026 JUNI 1. Pembinaan pengada pengedar bibit di CV. Trisna Tani Jaya, Depok, Sleman pada 17 Juni 2026. 2. Pembinaan pengada pengedar bibit di PT. Pandu Wijaya Negara, Kalasan, Sleman pada 19 Juni 2026. JULI 1. Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit di PT. Permada Nusantara Hijau pada 9 Juli 2026. Produksi tahun 2026 kemiri 2500 batang, cemara laut 20.000 batang, loa 5000 batang, sisa stok bibit kemenyan 500 batang. Faktor Penghambat: tidak ada hambatan Faktor Pendukung: kegiatan didukung oleh perusahaan	
																1. Luas sumber benih yang dikelola (SIPD) : ha dari 5 ha 2. Pembibitan tanaman kehutanan : jenis dari 11 jenis 3. Pengelolaan sumber benih tanaman kehutanan : lokasi dari 9 lokasi 4. Pengembangan pohon induk kebun pangkas : jenis dari 2 jenis 5. Pemeliharaan bibit tanaman kehutanan : jenis dari 3 jenis 6. Distribusi dan pemeliharaan bibit tanaman kehutanan di lokasi titik bagi : lokasi dari 1 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Terealisasinya pembayaran upah 50 HOK kegiatan pembabatan dan pembersihan lapangan 2. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK kegiatan pengmanan sumber benih unggul kayu putih (KBS) 3. Terealisasinya pembayaran upah 5 HOK kegiatan pemangkasan dan pembersihan kebun pangkas jati 4. Terealisasinya pembayaran upah 2 HOK pemangkasan dan pembersihan kebun pangkas pulai FEBRUARI 1. Terealisasinya pembayaran upah 50 HOK kegiatan pembabatan dan pembersihan lapangan 2. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK kegiatan pembuatan bedeng tabur

[illegible]

12.4.5	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih	175.067.200	70,59	70,59	0	122.048.200	69,72	118.800.966	67,86	1,86							7. Terealisasinya pembayaran upah 5 HOK langsung pupuk sumber benih unggul kayu putih (KBS) 8. Terealisasinya pembayaran upah 35 HOK pemupukan sumber benih unggul kayu putih (KBS) 9. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK pengamanan sumber benih unggul kayu putih (KBS) 10. Terealisasinya pembayaran upah 15 HOK pemupukan pohon induk kebun pangkas jati 11. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK pemupukan pohon induk kebun pangkas pulai 12. Terealisasinya perjalanan dinas ke Persemaian Bunder, Playen dalam rangka kegiatan pembibitan APRIL 1. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK pencabutan dan penyapihan bibit 2. Terealisasinya pembayaran upah 8 HOK penyiraman bibit 3. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK Pengamanan sumber benih unggul kayu putih (KBS) 4. Terealisasinya pembayaran upah 5 HOK Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan di sumber benih kayu putih Menggoran 5. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK Pemanenan benih di sumber benih kayu putih Menggoran 6. Terealisasinya pembayaran upah 3 HOK Perlakuan benih benih kayu putih Menggoran 7. Terealisasinya pembayaran upah 10 HOK Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan di sumber benih jati Kalisat 8. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan di sumber benih jati Panggang 9. Terealisasinya pembayaran upah 10 HOK Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan di sumber benih mahoni Kulon Progo 10. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan di sumber benih mahoni Mulo 11. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan di sumber benih kemiri Mangunan 12. Terealisasinya pembayaran upah 5 HOK Pemangkasan dan pembersihan kebun pangkas jati
--------	-------------------	--------------------------	-------------	-------	-------	---	-------------	-------	-------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

[illegible]

14. Nangka 1500 batang, Mahoni 100 batang, gayam 1500 batang, petai 1500 batang, alpukat 1200 batang, indigofera 2600 batang, tabebuya 700 batang, jati 100 batang, kayu putih 200 batang, stek pulai 100 batang, stek jati 100 batang

15. Stock opname +20.000 batang campur

JULI

1. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK penyiangan

2. Terealisasinya pembayaran upah 9 HOK penyiraman

3. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK seleksi dan penyulaman

4. Terealisasinya pembayaran upah 1 HOK pemotongan akar, pengurangan daun dan penataan kembali

5. Terealisasinya pembayaran upah 4 HOK pengamanan sumber benih unggul kayu putih (KBS)

6. Terealisasiya pembayaran upah 4 HOK pemanenan benih di sumber benih jati Kalisat

7. Terealisasinya pembayaran upah 3 HOK perlakuan benih jati Kalisat

8. Terealisasiya pembayaran upah 4 HOK pemanenan benih di sumber benih jati Panggang

9. Terealisasinya pembayaran upah 3 HOK perlakuan benih jati Panggang

10. Terealisasinya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan ke Persemaian Bunder, Gunungkidul pada tanggal 3 Juli 2026

11. Terealisasinya belanja bahan-bahan bakar dan pelumas berupa BBM pertamax sebanyak 16 liter

12. Terealisasinya belanja bahan-bahan bakar dan pelumas berupa oli pelumas sebanyak 2 liter

13. Terealisasi nya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya berupa Papan nama kantor Persemaian Bunder, Papan nama Sumber Benih Jati Kalisat, Papan nama Sumber Benih kayu putih Menggoran

14. Terealisasinya perjalanan dinas dalam rangka pemanenan benih ke Sumber Benih Jati Panggang, Gunungkidul pada tanggal 16 Juli 2026

15. Produksi bibit APBD 2026 terdiri dari 11 jenis: angka 1500 batang, mahoni 100 batang, gayam 1500 batang, petai 1500 batang, alpukat 1200 batang, indigofera 2600 batang, tabebuaya 700 batang, jati 100 batang, kayu putih 200 batang, stek pulai 100 batang, stek jati 100 batang

Faktor Penghambat:

																Beberapa bibit tanaman akarnya sudah mulai menembus tanah, batangnya tinggi dan berdaun banyak Solusi: Melakukan pemeliharaan bibit seperti pemotongan akar, pengurangan daun, dan penataan kembali untuk mengurangi penguapan yang berlebihan Faktor Pendukung: Ketersediaan HOK dan kerjasama tim dapat mendukung penyelesaian pekerjaan yang lebih efektif dan efisien
13	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	389.152.050	26,8	26,8	0	99.430.800	25,55	99.245.585	25,5	0,05					
13.1	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	137.507.200	60,36	60,36	0	81.542.200	59,3	81.413.477	59,21	0,09					
																1. Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (SIPD) : 5 Desa dari 5 Desa 2. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan : 5 Desa dari 5 Desa 3. Pembuatan demplot diversifikasi rumput pakan ternak : 1 unit dari 1 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Kegiatan dimulai Bulan Februari 2026 FEBRUARI - Tersedianya bibit rumput pakan ternak (berjumlah 5 jenis, yaitu Pakchong,Gama Umami, Red Napier, Zanzibar, Setaria) a.n. CV Tectona Karya. - Tersedianya pupuk organik sebanyak 250 kg a.n. CV Tectona Karya. - Tersedianya cangkul 5 buah dan sabit 5 buah a.n. CV Tectona Karya. - Tersedianya ATK - Terlaksananya penanaman 5 jenis rumput alternatif pakan ternak sebanyak @ jenis 75 batang (total 425 batang) oleh KTH di Petak 23. - Sisa Mati: - Sisa mati belanja ATK sebesar Rp.1.726,- - Sisa mati belanja kertas dan cover sebesar Rp.232,- - Sisa mati belanja bahan bibit tanaman (pupuk) Rp.75.000,- TOTAL : Rp.76.958,- MARET - Tersedianya ATK - Terlaksananya penanaman 5 jenis rumput alternatif pakan ternak APRIL

13.1.1	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	14.491.000	100	100	0	14.491.000	100	14.413.407	99,46	0,54	Taman Hutan Raya Bunder	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	- Terlaksananya penanaman 5 jenis rumput alternatif pakan ternak yaitu Red Napier, Zanzibar, Pakchong, Gama Umami, dan Setaria MEI - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan di Sekretariat KTH Ngudi Makmur, Jatimulyo, Dlingo pada tanggal 11 Mei 2026. - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan di Sekretariat KWT Menur, Bunder, Patuk, Gunungkidul pada tanggal 13 Mei 2026." - Terlaksananya pembuatan demplot diversifikasi rumput pakan ternak pada tanggal 26 April 2026 dan 11 Mei 2026 sebanyak 6 HOK. JUNI - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan di Kalurahan Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. Pada tanggal 25 Mei 2026. - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan di Kalurahan Nglegi, Patuk, Gunungkidul. Pada tanggal 4 Juni 2026. - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan di Kantor Unit I Tahura Bunder, Gading, Gunungkidul. Pada tanggal 17 Juni 2026. - Tersedianya laporan Pembinaan dan Pendampingan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan - Terlaksananya pembuatan demplot diversifikasi rumput pakan ternak pada tanggal 26 Mei 2026 dan 10 Juni 2026, sebanyak 6 HOK. - Tersedianya laporan pembuatan demplot diversifikasi rumput pakan ternak. Faktor Penghambat: Hingga saat ini, hasil pengamatan demplot belum dilengkapi dengan pengujian kandungan nutrisi dan tingkat palatabilitas rumput terhadap ternak yang dipelihara oleh KTH.
--------	-------------------	--	------------	-----	-----	---	------------	-----	------------	-------	------	-------------------------	---	--

																Solusi: Sebagai langkah lanjutan, kegiatan demplot perlu diintegrasikan dengan uji nutrisi dan palatabilitas sebagai satu rangkaian penelitian yang utuh, sehingga rekomendasi jenis rumput pakan yang dihasilkan, termasuk jenis Pakchong yang teridentifikasi paling adaptif dapat dipastikan kelayakannya secara biofisik, nutrisi, maupun tingkat penerimaan oleh ternak KTH. Faktor Pendukung: Kegiatan pembuatan demplot diversifikasi rumput pakan ternak menghasilkan data empiris mengenai tingkat adaptabilitas masing-masing jenis rumput terhadap kondisi biofisik Blok Tradisional Tahura Bunder, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pertimbangan ilmiah dalam merumuskan rekomendasi jenis rumput pakan yang layak dibudidayakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) pada blok tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui jenis rumput yang paling adaptif adalah jenis Pakchong.
															1. Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi (SIPD) : ha dari 634.1 ha 2. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi : 4 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Penyediaan pakan dan operasional petugas kandang tetap berjalan FEBRUARI - Tersedianya rumput pakan rusa sebanyak 472 ikat a.n Purwanto. - Tersedianya pollard sebanyak 8 zak a.n Chatarina. - Terbayarkan honor petugas kandang bulan Januari dan Februari a.n Triyono sesuai dengan SPMK Kepala Balai Tahura Bunder nomor : B/500.4 /1/D5.5, tanggal 2 Januari 2026. -Tersedianya ATK Sisa Mati: - Sisa mati belanja ATK sebesar Rp.21.000,- - Sisa mati pembelian tinta sebesar Rp.20.500, TOTAL : Rp.41.500,- MARET - Tersedianya rumput pakan rusa sebanyak 248 ikat a.n Purwanto. - Tersedianya pollard sebanyak 5 zak a.n Purwanto.

13.1.2	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	99.933.900	55,37	55,37	0	54.221.500	54,26	54.180.000	54,22	0,04	https://drive.google.com/open?id=1Qbx1o3A6aWQrToWBPua0a6OhQUFYJKsE	Taman Hutan Raya Bunder	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	- Terbayarkan honor petugas kandang bulan Maret a.n Triyono sesuai dengan SPMK Kepala Balai Tahura Bunder nomor : B/500.4 /1/D5.5, tanggal 2 Januari 2026. -Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Rusa oleh drh. Andry pada tanggal 9 Maret 2026 APRIL - Tersedianya rumput pakan rusa sebanyak 240 ikat a.n Purwanto. - Tersedianya pollard sebanyak 4 zak a.n Purwanto. - Terbayarkan honor petugas kandang bulan April a.n Triyono sesuai dengan SPMK Kepala Balai Tahura Bunder nomor : B/500.4 /1/D5.5, tanggal 2 Januari 2026. -Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Rusa oleh drh. Andry pada tanggal 9 April 2026 MEI - Tersedianya rumput pakan rusa sebanyak 248 ikat a.n Purwanto. - Tersedianya pollard sebanyak 4 zak a.n Purwanto. - Terbayarkan honor petugas kandang bulan April a.n Triyono sesuai dengan SPMK Kepala Balai Tahura Bunder nomor : B/500.4 /1/D5.5, tanggal 2 Januari 2026. -Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Rusa oleh drh. Andry pada tanggal 11 Mei 2026. JUNI - Tersedianya rumput pakan rusa sebanyak 240 ikat a.n Purwanto. - Tersedianya pollard sebanyak 4 zak a.n Purwanto. - Terbayarkan honor petugas kandang bulan Juni a.n Triyono sesuai dengan SPMK Kepala Balai Tahura Bunder nomor : B/500.4 /1/D5.5, tanggal 2 Januari 2026. - Terlaksananya penggandaan sebanyak 120 lembar. JULI - Tersedianya rumput pakan rusa sebanyak 248 ikat a.n Purwanto. - Tersedianya pollard sebanyak 5 zak a.n Purwanto. - Terbayarkan honor petugas kandang bulan Juli a.n Triyono sesuai dengan SPMK Kepala Balai Tahura Bunder nomor : B/500.4 /1/D5.5, tanggal 2 Januari 2026. - Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Rusa oleh drh. Andry pada tanggal 15 Juli 2026. Faktor Penghambat:
--------	-------------------	--	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	---	-------------------------	---	--

																Penyusunan dan revisi RPE masih terkendala belum adanya akses koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, sehingga menghambat perolehan arahan teknis dan berpotensi memperlambat penyelesaian dokumen perencanaan hutan lindung. Solusi: Sebagai tindak lanjut, Balai Tahura Bunder menginisiasi konsultasi dengan BPHL Wil. VIII Surabaya guna memperoleh kejelasan prosedur penyusunan RPE, sekaligus membuka peluang koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan. Faktor Pendukung: Belum tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan (RPE) hutan lindung di wilayah Dodogan dan Banyuurip mendorong Balai Tahura Bunder untuk lebih proaktif menggali sumber pendanaan alternatif di luar APBD. Kondisi ini membuat pengelola responsif terhadap peluang pendanaan eksternal, sehingga ketika terdapat tawaran melalui RBP, peluang tersebut langsung dimanfaatkan dengan memasukkannya ke dalam komponen kegiatan yang dianggarkan.
															1. Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan (SIPD) : ha dari 634.1 ha 2. Pengamanan dalam kawasan : 4 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Patroli Pengamanan Hutan telah dilaksanakan di Blok Dodogan tanggal 21 Januari 2026 FEBRUARI - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 27 Januari 2026. - Terlaksananya lembur dalam rangka Kegiatan Pengamanan Kawasan bulan Januari sebanyak 20 OH dan Februari sebanyak 12 OH. - Tersedianya ATK. - Sisa Mati: - ATK Rp.3.031,- Kertas dan cover Rp.289,- Alat dan Bahan Komputer: Rp.815,- Mamin rapat Rp.525,- Total : Rp.4.660,- MARET - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 12 Februari 2026. - Terlaksananya lembur dalam rangka kegiatan pengamanan kawasan bulan Maret sebanyak 16 OH.

13.1.3	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	23.082.300	57,08	57,08	0	12.829.700	55,58	12.820.070	55,54	0,04	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	- Tersedianya leaflet sebanyak 350 lembar. -Tersedianya Roll Up Banner ukuran 200 x 85 cm sebanyak 2 buah. APRIL - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 9 April 2026 di Petak 20. - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 9 April 2026 di Petak 21. - Terlaksananya lembur dalam rangka kegiatan pengamanan kawasan bulan April sebanyak 26 OH. MEI - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 28 April 2026 di Blok Dodogan. - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 28 April 2026 di Blok Dodogan. - Terlaksananya lembur dalam rangka kegiatan pengamanan kawasan bulan Mei sebanyak 22 OH. JUNI - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 15 Juni 2026 di Petak 11 dan 15 Tahura Bunder. - Terlaksananya lembur dalam rangka kegiatan pengamanan kawasan bulan Juni sebanyak 20 OH. - Terjadi kebakaran karena aktivitas masyarakat pada tanggal 18 Juni 2026 di Blok Dodogan. Luas area yang terdampak 0,02 ha. Telah dilakukan cek lokasi, yang terdampak 3 pohon jati, 2 pohon kayu putih dan 1 rumpun bambu. JULI - Terlaksananya patroli pengamanan kawasan hutan pada tanggal 14 Juli 2026 di Petak 19 Tahura Bunder. - Terlaksananya lembur dalam rangka kegiatan pengamanan kawasan bulan Juli sebanyak 16 OH. - Tersedianya ATK, kertas dan tinta" - Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan pemeliharaan tegakan rawan bencana sepanjang lingkaran kawasan Tahura Bunder di Kantor Unit I Tahura Bunder pada tanggal 21 Juli 2026 Faktor Penghambat: Pelaksanaan pembatasan akses masih menghadapi kendala teknis berupa kerusakan portal secara berulang, yang berpotensi melemahkan sistem pengamanan dan membuka celah penyalahgunaan akses oleh pihak tak bertanggung jawab.
--------	-------------------	------------------------------------	------------	-------	-------	---	------------	-------	------------	-------	------	--	---	--

																Solusi: Langkah antisipatif meliputi pemantauan berkala terhadap kondisi portal serta pemasangan CCTV sebagai instrumen pengawasan real-time dan deteksi dini terhadap potensi kerusakan maupun pelanggaran akses. Faktor Pendukung: Kebijakan pembatasan akses masuk ke kawasan Tahura Bunder, khususnya di Petak 19, terbukti memberikan dampak positif ganda bagi upaya konservasi. Berkurangnya intensitas aktivitas manusia menciptakan habitat yang lebih tenang, sehingga satwa liar semakin sering dijumpai”menjadi indikator pulihnya ekosistem kawasan. Di sisi lain, minimnya pengunjung dan pihak tak berkepentingan turut mempermudah petugas dalam mengawasi kawasan, sekaligus memperkecil peluang terjadinya perburuan liar, illegal logging, dan aktivitas ilegal lainnya.
13.2	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	251.644.850	8,46	8,46	0	17.888.600	7,11	17.832.108	7,09	0,02					
															1. Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (SIPD) : ha dari 10 ha 2. Konservasi kawasan penyangga KEE melalui penanaman vegetasi pantai di KEE Lahan Basah Jangkaran : ha dari 5 ha 3. Penilaian Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Preservasi di DIY : unit dari 4 unit 4. Fasilitasi Forum Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh Wilayah DIY : tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum terdapat aktivitas FEBRUARI Fasilitasi Forum Pengelolaan CB MMM di Wilayah DIY :

[illegible]

13.2.1	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	202.004.250	3,9	3,9	0	4.651.500	2,3	4.611.611	2,28	0,02	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	2. Penilaian pengelolaan kawasan konservasi dan preservasi di DIY : belum 3. Fasilitasi Forum Pengelolaan CB MMM di Wilayah DIY : a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Periodik Forum Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh di Wilayah DIY Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, pada Tanggal 27 April 2026, pembahasan pada evaluasi rencana aksi, sinkronisasi program antar OPD sesuai Zonasi serta Penyelarasan perencanaan dan penganggaran agar kegiatan cagar biosfer lebih terintegrasi MEI 1. Konservasi kawasan penyangga KEE melalui penanaman vegetasi pantai di KEE Lahan Basah Jangkaran : belum 2. Penilaian pengelolaan kawasan konservasi dan preservasi di DIY : belum 3. Fasilitasi Forum Pengelolaan CB MMM di Wilayah DIY : a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Periodik Forum Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh di Wilayah DIY Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, pada Tanggal 27 April 2026 Pukul 09.00 di Ruang Rapat Kayuputih DLHK DIY, pembahasan pada evaluasi rencana aksi, sinkronisasi program antar OPD sesuai Zonasi serta Penyelarasan perencanaan dan penganggaran agar kegiatan cagar biosfer lebih terintegrasi JUNI 1. Konservasi kawasan penyangga KEE melalui penanaman vegetasi pantai di KEE Lahan Basah Jangkaran : belum 2. Penilaian pengelolaan kawasan konservasi dan preservasi di DIY : belum 3. Fasilitasi Forum Pengelolaan CB MMM di Wilayah DIY :
--------	-------------------	---	-------------	-----	-----	---	-----------	-----	-----------	------	------	--	--	---

													a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Periodik Forum Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh di Wilayah DIY pada Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Kayu Putih DLHK DIY. Rapat membahas evaluasi pelaksanaan rencana aksi, sinkronisasi program antar-OPD sesuai dengan zonasi Cagar Biosfer, serta penyelarasan perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan kegiatan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh di Wilayah DIY dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan efektif. Selain itu, seluruh tamu undangan diminta untuk mengisi draf Rencana Aksi Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh Wilayah DIY melalui tautan bit.ly/RA-MPCBM3-DIY sebagai bahan penyusunan, sinkronisasi, dan pemutakhiran rencana aksi.
													JULI "1. Konservasi kawasan penyangga KEE melalui penanaman vegetasi pantai di KEE Lahan Basah Jangkaran : belum
													2. Penilaian pengelolaan kawasan konservasi dan preservasi di DIY : belum
													3. Fasilitasi Forum Pengelolaan CB MMM di Wilayah DIY :
													Pada bulan ini belum dilaksanakan rapat koordinasi maupun perjalanan dinas terkait kegiatan Fasilitasi Forum Pengelolaan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh (CB MMM) di Wilayah DIY. Kegiatan masih berupa tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu melalui pengisian draf Rencana Aksi Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh Wilayah DIY oleh anggota forum sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan rencana aksi"
													Faktor Penghambat: 1. Perbedaan jadwal dan prioritas kegiatan antar-OPD 2. Kehadiran peserta yang tidak selalu sama pada setiap pertemuan sehingga penyamaan persepsi memerlukan koordinasi lanjutan. Solusi: 1. Melakukan tindak lanjut (follow up) kepada OPD/instansi terkait melalui surat, email, atau media komunikasi lainnya serta memberikan batas waktu pengumpulan yang jelas.

																2. Meningkatkan koordinasi lintas OPD melalui rapat lanjutan untuk menyelaraskan program, kegiatan, serta perencanaan dan penganggaran yang mendukung Cagar Biosfer. 3. Menyampaikan notulen dan hasil rapat sebelumnya kepada seluruh anggota Forum serta menginformasikan jadwal rapat berikutnya lebih awal agar setiap instansi dapat menugaskan perwakilan yang hadir secara berkesinambungan. Faktor Pendukung: 1.Adanya komitmen dan partisipasi aktif dari OPD serta instansi terkait dalam mendukung penyusunan Rencana Aksi Cagar Biosfer. 2.Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar-OPD 3.Tersedianya media pengumpulan data secara daring melalui tautan yang telah disediakan
															1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah (SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Penyusunan RKP KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027 : dokumen dari 3 dokumen 3. Pembuatan Papan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial di DIY : unit dari 3 unit 4. Perhitungan Indeks Pengelolaan Kehati DIY Tahun 2026 : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum ada kegiatan FEBRUARI Belum ada kegiatan MARET "1. Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2027 : belum 2.Perhitungan indeks pengelolaan kehati DIY tahun 2026 : belum 3. Pembuatan papan informasi KEE di DIY : belum" APRIL

															DINAS LINGKUNGAN	1. Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2027 : Pada bulan April 2026 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah di DIY melalui penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Pengelolaan (RKP) Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah tahun 2027. Kegiatan diawali dengan verifikasi dan validasi data penyusunan RKP pada tanggal 15 April 2026, kemudian dilanjutkan rapat penyusunan dan pembahasan RKP KEE Habitat Burung Migran Trisik pada tanggal 16 April 2026 di Pendopo Bleberan, Galur, Kulon Progo. Selanjutnya dilaksanakan rapat pembahasan RKP KEE Mangrove Baros-Pengklik pada tanggal 21 April 2026 di kawasan Mangrove Baros, Bantul, serta rapat pembahasan RKP KEE Mangrove Jangkaran pada hari yang sama di Pasir Kadilangu, Temon, Kulon Progo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyusun arah pengelolaan kawasan lahan basah secara terencana dan kolaboratif dengan melibatkan para pihak terkait, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pengelolaan ekosistem lahan basah tahun 2027. 2.Perhitungan indeks pengelolaan kehati DIY tahun 2026 : belum 3. Pembuatan papan informasi KEE di DIY : belum' MEI 1. Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2027 : Pada bulan Mei 2026, kegiatan Penyusunan RKP KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2027 pada tahapan rapat finalisasi draft RKP belum dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa instansi/OPD terkait yang belum menyampaikan data dan isian kegiatan melalui tautan pengumpulan data yang telah disediakan, sehingga materi finalisasi belum dapat dihimpun secara lengkap sebagai bahan pembahasan bersama. Sebagai upaya percepatan penyelesaian dokumen, telah dilakukan tindak lanjut koordinasi dan penyampaian surat permohonan pengisian data kepada instansi/OPD terkait melalui Surat Nomor B/500.4/1217/D5, disertai penyediaan tautan pengisian data pada https://bit.ly/IsianKegiatanKEE2027. Namun demikian, hingga akhir bulan pelaporan masih terdapat beberapa instansi/OPD yang belum menyampaikan isian data, sehingga rapat finalisasi Draft RKP dijadwalkan kembali setelah seluruh data dan masukan dari para pihak diterima secara lengkap.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

13.2.2	3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	49.640.600	27	27	0	13.237.100	26,67	13.220.497	26,63	0,04	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	2.Perhitungan indeks pengelolaan kehati DIY tahun 2026 : belum 3. Pembuatan papan informasi KEE di DIY : belum JUNI 1. Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2027 : a. Telah dilaksanakan kegiatan Finalisasi Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan (RKP) KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027 pada tanggal 17 Juni 2025 di Aula Trembesi Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo. Kegiatan ini membahas finalisasi RKP KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027 melalui penyelarasan program dan kegiatan lintas sektor serta penyesuaian Rencana Aksi Stakeholder KKMD DIY Tahun 2023â€“2027 sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengelolaan KEE Lahan Basah DIY secara terpadu dan berkelanjutan. b. Telah dilaksanakan Ekspose Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan (RKP) KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027 pada tanggal 23 Juni 2026 di Aula Jati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan dan memperoleh masukan terhadap dokumen RKP KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027 sebagai penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan, serta memperkuat sinergi dan kesepahaman antarinstansi dalam pelaksanaan pengelolaan KEE Lahan Basah DIY. 2.Perhitungan indeks pengelolaan kehati DIY tahun 2026 : belum 3. Pembuatan papan informasi KEE di DIY : belum JULI 1. Penyusunan rencana kegiatan perlindungan KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2027 :
--------	-------------------	---	------------	----	----	---	------------	-------	------------	-------	------	--	---	--

																	a. Saat ini, penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan (RKP) KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027 sedang memasuki tahap penyempurnaan akhir, sebagai tindak lanjut dari masukan yang diperoleh pada kegiatan Ekspose Dokumen RKP tanggal 23 Juni 2026 di Aula Jati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Tim penyusun tengah merapikan isi dokumen, menyesuaikan redaksional, dan melakukan pengecekan akhir sebelum dicetak dan ditetapkan secara resmi, agar seluruh masukan lintas sektor sudah terakomodasi dan dokumen siap dijadikan acuan pengelolaan KEE Lahan Basah DIY yang terpadu dan berkelanjutan. 2.Perhitungan indeks pengelolaan kehati DIY tahun 2026 : belum 3. Pembuatan papan informasi KEE di DIY : belum" Faktor Penghambat: 1. Masih terdapat perbedaan usulan program dan prioritas kegiatan antarinstansi, 2. Beberapa data dan informasi pendukung dari instansi terkait belum sepenuhnya lengkap " Solusi: 1. Melaksanakan koordinasi dan pembahasan lanjutan untuk menyelaraskan usulan program serta menyepakati prioritas kegiatan yang mendukung pengelolaan KEE Lahan Basah DIY. 2. Melakukan konfirmasi dan pemutakhiran data " Faktor Pendukung: 1. Komitmen dan partisipasi aktif instansi serta pemangku kepentingan dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan Dokumen RKP KEE Lahan Basah DIY Tahun 2027. 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi, berjalan dengan efektif. 3. Ketersediaan data dan dokumen pendukung dari masing-masing instansi, .
14	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	261.713.850	76,75	76,73	0,02	200.417.250	76,58	196.832.962	75,21	1,37						
14.1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	261.713.850	76,75	76,73	0,02	200.417.250	76,58	196.832.962	75,21	1,37						

																1. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (SIPD) : kelompok dari 8 kelompok 2. Peningkatan Kelas KTH : KTH dari 5 KTH 3. Bimtek Pengelolaan KTH : 2 KTH dari 3 KTH 4. Pembinaan usaha KTH : KTH dari 11 KTH 5. Sosialisasi Pengembangan Usaha KTH : lokasi dari 6 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum ada kegiatan FEBRUARI Melaksanakan bimtek pengelolaan KTH dengan rincian sebagai berikut: 1. KTH Sido Rahayu, 4 Februari 2026, Narasumber: Nurul Ardiana, Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan serta kelembagaan KTH. 2. KTH Tani Rejo, 10 Februari 2026, Narasumber: Satwika Indri Masrianti dan Fakhruddin, Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan serta kelembagaan KTH. Sisa mati 82.820 berasal dari sisa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (alat tulis kantor, kertas, dan cover, serta bahan komputer). MARET Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak berupa: 1. Banner sebanyak 11 buah (ukuran 3m x 1m) @ Rp.50.000,-/m2 pada pelaksanaan Pembinaan Usaha KTH 2. Banner sebanyak 6 buah (ukuran 3m x 1m) @ Rp 50.000,- /m2 pada pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Usaha KTH APRIL Melaksanakan pembinaan usaha KTH dengan rincian sebagai berikut: 1. KTH Jasema, 6 April 2026, Andriana Wulandari & Marinus Kristiadi Harun, Pengembangan Usaha KTH 2. KTH Rukun Manunggal, 7 April 2026, Andriana Wulandari & Wiyono, Pengembangan Usaha KTH 3. KTH Manunggal II, 14 April 2026, Danang Wahyu Broto & Eko Murdiyanto, Pengembangan Usaha KTH 4. KTH Tunas Karya, 15 April 2026, Basit Sugiyanto & Budi Widiyanto, Pengembangan Usaha KTH 5. KTH Sumbermulyo, 17 April 2026, Danang Wahyu Broto & Ari Kusbiantoro, Pengembangan Usaha KTH MEI
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.1.1	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	212.256.450	81,03	81	0,03	171.961.450	81,02	168.422.030	79,35	1,67	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	Melaksanakan pembinaan usaha KTH dengan rincian sebagai berikut: 1. KTH Rimba Lestari, 6 Mei 2026, Yan Kurnia Kustanto & Silvi Nur Oktalina, Pengembangan Usaha KTH 2. KTH Pring Panguripan, 7 Mei 2026, Ismail Ishom & Antun Puspanti, Pengembangan Usaha KTH 3. KTH Ngudi Mulyo, 8 Mei 2026, Sukapdi & Marinus Kristiadi Harun, Pengembangan Usaha KTH 4. KTH Argo Purwo, 20 Mei 2026, Ismail Ishom & Eko Pujiono, Pengembangan Usaha KTH 5. KTH Sedyo Mulyo, 21 Mei 2026, Ismail Ishom & Eko Prasetyo, Pengembangan Usaha KTH 6. KTH Argo Makmur, 21 Mei 2026, Yan Kurnia Kustanto & Wiyono, Pengembangan Usaha KTH JUNI Melaksanakan sosialisasi pengembangan usaha KTH dengan rincian sebagai berikut: 1. KTH Purwomukti, 9 Juni 2026, Muh. Ajrudin Akbar & Eko Pujiono, Pengembangan usaha KTH 2. KTH Bukit Cendana, 9 Juni 2026, Muh. Ajrudin Akbar & Wiyono, Pengembangan usaha KTH 3. KTH Wonorejo, 11 Juni 2026, Reda Refitra Safrianto & Prasetyo Nugroho, Pengembangan usaha KTH 4. KTH Wana Asri, 12 Juni 2026, Ismail Ishom & Adi Kunarso, Pengembangan usaha KTH 5. KTH Wana Ngudi Rahayu, 12 Juni 2026, Reda Refitra Safrianto & Ari Kusbiantoro, Pengembangan usaha KTH 6. KTH PPHR Ngudi Lestari, 15 Juni 2026, Ismail Ishom & Ari Kusbiantoro, Pengembangan usaha KTH JULI 1. KTH Rukti Bawono, tanggal 29-30 Juli 2026 narasumber Krisna Yulianta (LSM ARuPA) dengan materi kelembagaan KTH, dinamika kelompok, pengelolaan kawasan, dan pemetaan wilayah KTH. Tangga 1 Juli 2026 narasumber Nur Rokhim (Tim Percepatan Realisasi Program Ketahanan Pangan) dengan materi mitigasi risiko kebakaran, peningkatan nilai tambah biomassa, serta diversifikasi usaha KTH melalui integrasi tanaman hutan dengan komoditas pangan strategis di era agribisnis modern.
--------	-------------------	--	-------------	-------	----	------	-------------	-------	-------------	-------	------	--	---	---

																2. KTH Pawon Gendis, tanggal 13-14 Juli 2026 narasumber Krisna Yulianta (LSM ARuPA) dengan materi kelembagaan KTH, dinamika kelompok, pengelolaan kawasan, dan pemetaan wilayah KTH. Tanggal 15 Juli 2026 narasumber Sugihartono dengan materi strategi pemasaran berorientasi konsumen untuk produk kehutanan dan agroforestri serta pemanfaatan digital marketing untuk mendorong penjualan produk KTH. Faktor Penghambat: - Partisipasi anggota KTH yang berusia muda sangat terbatas sehingga berdampak pada keberlanjutan dan perkembangan kelompok - Sistem keadministrasian kelompok belum kuat Faktor Pendukung: - Kelompok bersemangat dan turut aktif dalam belajar
															1. Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (SIPD) : 57 Orang dari 57 Orang 2. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 40 orang dari 40 orang 3. Rakor penyuluhan tingkat provinsi : 1 kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI 1. Rapat koordinasi penyuluh tingkat provinsi 15 Januari 2026, Aula Jati, 50 orang, Optimalisasi peran penyuluh kehutanan (penyuluh PNS, PPPK, dan PKSM) dalam penguatan kelompok tani hutan 1. Bimtek PKSM Handayani Gunungkidul, 8 Januari 2026, Suratinin, Optimalisasi lahan hutan rakyat dengan tanaman MPTS 2. Bimtek PKSM Mumpuni Bantul, 19 Januari 2026, Sugihartono, Optimalisasi lahan hutan rakyat dengan budidaya Alpukat atau MPTS lain. FEBRUARI Tidak ada kegiatan Bulan Februari MARET Tidak ada kegiatan Bulan Maret APRIL Melaksanakan fasilitasi pelatihan KTH oleh PKSM sebanyak 28 sesi pelatihan dengan rincian sebagai berikut: 1. Sumartono, penangkaran penyu, pembuatan pupuk organik 2. Giyanto, Pembuatan pestisida organik, budidaya tanaman jahe di bawah tanaman naungan hutan rakyat

14.1.2	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	28.455.800	100	100	0	28.455.800	100	28.410.932	99,84	0,16	Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	3. Lilik Wagiyono, pembuatan pupuk organik, pemanfaatan lahan pekarangan 4. Rubikem, 5. Suripto, 6. Hartoyo, pembuatan pupuk organik, budidaya lebah madu lokal 7. Tugiyono, 8. Jumadi, 9. Eko Wiyarto, 10. Sulistiyadi, 11. Ananta, mitigasi musim kemarau, tanaman keras penyelamat ekosistem 12. Rohmad, pemanfaatan bambu untuk kerajinan, fungsi bambu untuk konservasi dan lingkungan 13. Jazim Hamidy, 14. M. Azhari, pembuatan pupuk organik, pembuatan pupuk organik 15. Tri Mardi Wiyono, budidaya jahe skala rumah tangga dengan media organik sederhana, pemanfaatan galon bekas dalam pembuatan pupuk organik untuk media tanam 16. Saryati, pembuatan pupuk organik kaser, pembuatan pupuk organik kaser 17. Sutarman, budidaya empon-empon, pengelolaan hutan rakyat 18. Sukandar, pengembangan tanaman MPTS hutan rakyat, pemanfaatan serasah daun sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik 19. Ahmad Jujur, pembibitan akar wangi, pemeliharaan rumpun bambu 20. Eni Wursiati, fermentasi pupuk kandang, daerah aliran sungai perlu dibuat penghujauan karena pentingnya konservasi lingkungan 21. Suratimin, perawatan tanaman hutan rakyat, pembibitan sengon laut 22. Situ Rupingah, pengolahan hasil tanaman obat bawah tegakan, pengolahan hasil tanaman obat bawah tegakan 23. Heri Susanto, pembuatan KBR, pembuatan KBR 24. Yuliana, 25. Sutikno Suraji, teknik budidaya tanaman lada, monografi cabai jawa 26. Surono, burung migrasi, pengamatan komunitas burung 27. Edi Yulianto, budidaya cabai rawit, pengembangan agrowisata dan ekowisata 28. Sudaryono, budidaya tanaman buah, pengembangan pupuk organik Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pendukung:
--------	-------------------	---	------------	-----	-----	---	------------	-----	------------	-------	------	--	---	---

																- Anggota KTH dan PKSM bersemangat dan turut aktif dalam belajar - Masing-masing PKSM memiliki keahlian yang beragam untuk dilibatkan sebagai fasilitator atau narasumber yang disesuaikan dengan kondisi KTH
14.1.3	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	21.001.600	2	2	0	0	0	0	0	0		Kab. Gunungkidul, Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulonprogo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	1. Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (SIPD) : unit dari 5 unit 2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial : unit dari 5 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: JANUARI Belum ada kegiatan FEBRUARI Belum ada kegiatan MARET Belum ada kegiatan APRIL Belum ada kegiatan MEI Belum ada kegiatan JUNI Koordinasi Tim dan persiapan internal JULI Koordinasi Tim dan persiapan internal Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung: SDM ATK sarana prasarana
Jumlah			66.920.659.152	54,66	54,13		34.179.458.154	51,07	30.803.180.902	46,03						